

兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目

监 理 周 报

(喜临门 2.8944MW)

第 1 期

编 制 时 间：2019.03.08

监理单位编制人：任远威

监理单位审核人：李云

常州正衡电力工程监理有限公司

兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目

兰考恒大家居联盟产业园光伏发电
监理项目部



项目名称：兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目(喜临门 2.8944MW)

建设单位：兰考县恒泰光伏发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：江苏中天科技工程有限公司

一、工程概况：

兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目建设项目位于河南省开封市兰考县。

兰考恒大家居联盟产业园光伏发电项目，位于开封市兰考恒大家具联盟产业园内，占地面积 676120 m²，距开封市约 43.3km，其中喜临门 2.8944MW，占地面积约 18489 m²，组件共 10720 块，汇流箱 35 台，集装箱式升压站房 3 座，一次舱 1 座，二次舱 1 座。电池组件为 270 多晶硅类型，固定式安装。

二、施工概述：(包含土建工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验收、隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述)

1、本周施工项目部位主要在 3 个箱变基础基坑开挖、钢筋加工、基础接地焊接施工；砂石、水泥、钢筋等材料进场。

2、监理项目部监理人员每天现场进行跟踪检查，并对发现的问题现场及时纠正、整改。

3、施工现场无重大安全隐患。

三、工程项目进度情况一览表

1、土建工程（土方工程、支架基础、场地及地下设施、建（构）筑物、设备基础、电缆沟等）

序号	单位工程	分部分项工程	上周计划完成内容	本周实际完成内容	累计完成工程量 (%)
1	兰考恒大	设备基础		箱变基础基坑已挖	20%



				完, 钢筋已绑扎完成, 等待浇筑混凝土。	
2					
3					
4					
5					

2、安装工程（支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气二次系统、防雷与接地、架空线路及电缆、其他电气安装等）

序号	单位工程	分部分项工程	上周计划完成内容	本周实际完成内容	累计完成工程量（%）
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

进度情况分析：施工人员平均每天 5 人，本周施工进度正常，已按要求施工进度完成。

四、进场材料、构配件、设备一览表

序号	（进场材料、构配件、设备）名称	进场时间 （年月日）	进场数量 （单位）	拟用部位
1	支架	无		
2	组件	无		
3	电缆	无		



4	桥架	无		
5	箱 逆 变 设 备 (ZBSCFB11-1100 /550) , (ZBSCFB11-550), (ZBSCFB11-1400 /700)	无		
6	一二次预制舱设 备 (KYN29-12)	无		
7	高压电缆	无		

五、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

监理人员：李云、任远威

2、施工单位：

(1) 管理人员：蔡卫兵

六、施工质量检查情况

序 号	检查验收内容	具体内容	对应形成文件名称
1	材料、 构 配 件、设 备进场 验收	无	
2	监理旁 站项目	无	
3	施工质 量检查	1、	
		2、	



	记录	3、	
		4、	
		5、	
4	隐蔽工程质量验收	1、	
		2、	
		3、	
		4、	
		5	
5	分部分项工程验收	1、	
		2、	
		3、	
		4	
		5	
6	其他	1	
		2	
		3	
		4	

七、施工质量问题：

八、安全文明施工

1、施工项目部已按监理项目部要求，每天已召开早班会，对施工人员进行安全技术交底形成文件并保存影像发至项目施工群。

2、本周无安全隐患，机械、人员零事故。

九、沟通协调：无

十、其他事宜（变更、签证等事宜）

1、工程签证：无

2、其他：无

十一、天气统计表。

日期 天气	03月02 日	03月03 日	03月04 日	03月05 日	03月06 日	03月07 日	03月08 日
晴					√	√	
雪							
阴							√
雾							
温湿度							



十二、监理工作统计表：

序号	工作项名称	单位	本周	累计	备注
1	监理会议	份	1	1	
2	审批施工组织设计（方案）	份			
3	审核施工图纸	份			
4	发出监理通知	份			
5	审批分包单位	份			
6	原材料审批	份			
7	构配件审批	份			
8	设备审批	份			
9	分项（检验批）工程质量验收	份			
10	分部（子分部）工程质量验收	份			
11	不合格项验收	份			
12	监理抽查复试	份			
13	监理见证取样	份			
14	清退不合格建筑材料、构配件、设备	份			

本周监理工作小结：

- 1、监理项目部坚持每天对场区施工部位进行检查。
- 2、监理项目部坚持每日对场区安全情况进行检查，发现安全隐患及时通知施工项目部，要求现场整改到位，安全监理员跟踪整改。
- 3、监理人员坚持每日记录施工现场情况（记录日志）以及监理检查记录表等。



一、形象进度影像

文字描述	喜临门厂区，电缆井管道施工	喜临门厂区土方施工监理检查
图片		

文字描述	喜临门厂区 3#箱变基础土方施工	喜临门厂区箱变基础钢筋加工
图片		

文字描述	喜临门厂区 3#箱变基础土方施工	喜临门厂区箱变基础接地焊接处防腐处理
图片		



二、质量问题影像

文字描述		
图片		

三、质量问题检查影像

文字描述		
图片		

四、安全文明施工影像

文字描述		
图片		

五、其他施工事宜影像

文字描述	监理周例会第 1 期	
图片		

