

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2019 年 第 2 期

项目:时代上汽动力电池有限公司屋顶 5.7MW 分布式光伏项目			填报周期: 2019 年 3 月 18 日—3 月 29 日	
一、项目总体建设进度汇总:				
1、本周人员进场 23 人				
2、2019 年 3 月 27 日开工典礼				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、人员进场		23%		
2、支架混凝土配重块浇筑		0%		
3、夹具、支架进场		0%		
4、支架安装		0%		
5、预埋电缆管		0%		
6、箱变基础施工		0%		
7、电缆沟、箱变基础开挖		0%		
8、车棚钢架施工		0%		
9、出图情况		0%		
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况, 累计到货 (), 已到货数量 () %延误原因及催货措施
	支架			未到货
	组件			未到货
	逆变			未到货
	汇流			未到货

	箱			
	电 缆			未到货
	电 气 设 备			未到货
11、人员/机械情况				
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划 日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、 支架混凝土配重 块浇筑				
2、 夹具、支架进场				
3、 支架安装				
4、 预埋电缆管				
5、 出图情况				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调 的问题				
未解决的协调 问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、 出图时间	4 月 1 日			
2、 夹具、支架 进场	4 月 1 日进场			
3、 支架混凝土 配重块浇筑	水泥墩的预制，完成 500 个			

填报人： 丁立 审核人： 苗守明 时间： 2019 年 3 月 29 日