

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2019 年 第 3 期

项目:时代上汽动力电池有限公司屋顶 5.7MW 分布式光伏项目			填报周期: 2019 年 3 月 29 日—4 月 5 日	
一、项目总体建设进度汇总:				
1、本周人员进场 23 人				
2、2019 年 3 月 30 日开浇筑混凝土墩 540 个截止 4 月 2 日累计 1080 个				
3、1 号厂房放线				
4、4 月 4 日材料进场（导轨、夹具共 3,37MW）				
5、截止 4 月 5 日夹具安装 PACK 仓库完成 1.4MW				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、人员进场		23%		
2、支架混凝土配重块浇筑		15%		
3、夹具、支架进场		50%		
4、支架安装		15%		
5、预埋电缆管		0%		
6、箱变基础施工		0%		
7、电缆沟、箱变基础开挖		0%		
8、车棚钢架施工		0%		
9、出图情况		0%		
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	支架			50%
	组件			未到货
	逆变			未到货
	汇流			未到货

	箱			
	电 缆			未到货
	电 气 设 备			未到货
11、人员/机械情况				
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划 日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、 支架混凝土配重 块浇筑				
2、 夹具、支架进场				
3、 支架安装				
4、 预埋电缆管				
5、 出图情况				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、PACK 仓库、		4 月 14 日完成支架安装工作		
2、接地扁铁、电缆桥架		4 月 11 日进场		

填报人： 丁立 审核人： 苗守明 时间： 2019 年 4 月 5 日