

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2019年 第5期

项目: 时代上汽动力电池有限公司屋顶 5.7MW 分布式光伏项目	填报周期: 2019年3月29日—4月19日																				
一、项目总体建设进度汇总: 1、本周人员进场 23 人 2、PACK 车间和 PACK 厂库安装夹具 3,37MW。 3、PACK 车间和.PACK 厂库安装导轨 3.37MW . 4、时代上汽#1 厂房 (1.053MW), 已完成 1680 套水泥墩																					
二、本周工程建设工作内容及完成情况																					
1、人员进场	23%																				
2、支架混凝土配重块浇筑	15%																				
3、夹具、支架进场	50%																				
4、支架安装	20%																				
5、预埋电缆管	0%																				
6、箱变基础施工	0%																				
7、电缆沟、箱变基础开挖	0%																				
8、车棚钢架施工	0%																				
9、出图情况	0%																				
10、设备到货情况	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">系统名称</th> <th style="width: 15%;">计划到货日期</th> <th style="width: 15%;">实际到货日期</th> <th style="width: 60%;">本周到货情况, 累计到货 (), 已到货数量 () % 延误原因及催货措施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">支架</td> <td></td> <td></td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">组件</td> <td></td> <td></td> <td>未到货</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">逆变</td> <td></td> <td></td> <td>未到货</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">汇流</td> <td></td> <td></td> <td>未到货</td> </tr> </tbody> </table>	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况, 累计到货 (), 已到货数量 () % 延误原因及催货措施	支架			50%	组件			未到货	逆变			未到货	汇流			未到货
系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况, 累计到货 (), 已到货数量 () % 延误原因及催货措施																		
支架			50%																		
组件			未到货																		
逆变			未到货																		
汇流			未到货																		

	箱			
	电缆			未到货
	电气设备			未到货
11、人员/机械情况				
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、 支架混凝土配重块浇筑				
2、 夹具、支架进场				
3、 支架安装				
4、 预埋电缆管				
5、 出图情况				
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1. 号厂房定点、放线，摆放水泥墩，完成 0.6MW				
2. 安装 PACK 仓库、PACK 车间屋顶检修通道，完成 2MW				
3. 4月22日箱变基础开挖，制做箱变基础。				
4. 4月23日直流电缆进场，准备安装直接电缆，				
5. 4月22日安装电缆桥架				

填报人： 丁立 审核人： 徐耀生 时间： 2019年4月19日