

## 正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2019 年 第 2 期

|                          |      |                               |        |                                 |
|--------------------------|------|-------------------------------|--------|---------------------------------|
| 项目：顾中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目 |      | 填报周期：2019 年 3 月 22 日—3 月 29 日 |        |                                 |
| 一、项目总体建设进度汇总：            |      |                               |        |                                 |
| 1、本周人员进场 10 人            |      |                               |        |                                 |
| 2、本周沙子，石子进场。             |      |                               |        |                                 |
| 3 本周水泥基础完成 18%           |      |                               |        |                                 |
|                          |      |                               |        |                                 |
| 二、本周工程建设工作内容及完成情况        |      |                               |        |                                 |
| 1、人员进场                   |      | 10 人                          |        |                                 |
| 2、支架混凝土配重块浇筑             |      | 18%                           |        |                                 |
| 3、夹具、支架进场                |      | 0%                            |        |                                 |
| 4、支架安装                   |      | 0%                            |        |                                 |
| 5、预埋电缆管                  |      | 0%                            |        |                                 |
| 6、箱变基础施工                 |      | 0%                            |        |                                 |
| 7、电缆沟、箱变基础开挖             |      | 0%                            |        |                                 |
| 8、车棚钢架施工                 |      | 0%                            |        |                                 |
| 9、出图情况                   |      | 0%                            |        |                                 |
| 10、设备到货情况                | 系统名称 | 计划到货日期                        | 实际到货日期 | 本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施 |
|                          | 支架   |                               |        | 未到货                             |
|                          | 组件   |                               |        | 未到货                             |
|                          | 逆变   |                               |        | 未到货                             |
|                          | 汇流   |                               |        | 未到货                             |

|                                       |                  |      |      |               |
|---------------------------------------|------------------|------|------|---------------|
|                                       | 箱                |      |      |               |
|                                       | 电<br>缆           |      |      | 未到货           |
|                                       | 电<br>气<br>设<br>备 |      |      | 未到货           |
| <b>11、人员/机械情况</b>                     | 10 人 搅拌机一台       |      |      |               |
| <b>三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：</b> |                  |      |      |               |
| 项目主节点                                 | 计划<br>日期         | 调整日期 | 完成日期 | 延误原因及赶工措施（简述） |
| 1、 支架混凝土配重<br>块浇筑                     |                  |      |      |               |
| 2、 夹具、支架进场                            |                  |      |      |               |
| 3、 支架安装                               |                  |      |      |               |
| 4、 预埋电缆管                              |                  |      |      |               |
| 5、 出图情况                               |                  |      |      |               |
| <b>四、主要协调问题及解决情况</b>                  |                  |      |      |               |
| 提出需要协调<br>的问题                         | 模具捆绑不牢靠，混凝土外胀溢出。 |      |      |               |
| 未解决的协调<br>问题解决进展                      |                  |      |      |               |
| <b>五、下周计划主要工作内容</b>                   |                  |      |      |               |
| 1、 出图时间                               | 4 月 15 日         |      |      |               |
| 2、 夹具、支架<br>进场                        | 4 月 18 日进场       |      |      |               |
| 3、 支架混凝土<br>配重块浇筑                     | 4 月 20 日         |      |      |               |

填报人： 李连明 审核人： 苗守明 时间： 2019 年 3 月 29 日

安全旁站



吊装沙石材料



测量压块间距



测量 U 型螺栓外露长度



模具捆绑不牢靠



施工人员浇筑水泥压块

