

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2019年 第4期

| | | | | |
|--------------------------|------|----------------------|-----------|---------------------------------|
| 项目：顾中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目 | | 填报周期：2019年4月6日—4月12日 | | |
| 一、项目总体建设进度汇总： | | | | |
| 1、本周人员进场 17 人 | | | | |
| 2、本周支架，桥架，逆变器进场。 | | | | |
| 3 脱模后的水泥基础胶水养护。 | | | | |
| 4 本周 3 号楼水泥基础完成 92%。 | | | | |
| 二、本周工程建设工作及完成情况 | | | | |
| 1、人员进场 | 17 人 | | | |
| 2、支架混凝土配重块浇筑 | 92% | | | |
| 3、夹具、支架进场 | 100% | | | |
| 4、支架安装 | 0% | | | |
| 5、预埋电缆管 | 0% | | | |
| 6、箱变基础施工 | 0% | | | |
| 7、电缆沟、箱变基础开挖 | 0% | | | |
| 8、车棚钢架施工 | 0% | | | |
| 9、出图情况 | 100% | | | |
| 10、设备到货情况 | 系统名称 | 计划到货日期 | 实际到货日期 | 本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施 |
| | 支架 | 2019.4.12 | 2019.4.12 | 到齐 100% |
| | 组件 | | | 未到货 |
| | 逆变 | 2019.4.12 | 2019.4.12 | 26 台 100% |

| | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|------------|-----------|-------------------|
| | 电 缆 | 2019.4.10 | 2019.4.10 | 直流电缆 30600 米 100% |
| | 电 气 设 备 | | | 未到货 |
| 11、人员/机械情况 | | 17 人 搅拌机一台 | | |
| 三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析： | | | | |
| 项目主节点 | 计划日期 | 调整日期 | 完成日期 | 延误原因及赶工措施（简述） |
| 1、 支架混凝土配重块浇筑 | 2019.4.12 | | 2019.4.12 | |
| 2、 夹具、支架进场 | 2019.4.12 | | 2019.4.12 | |
| 3、 支架安装 | 2019.4.13 | | | |
| 4、 预埋电缆管 | | | | |
| 5、 出图情况 | 2019.3.23 | | | |
| 四、主要协调问题及解决情况 | | | | |
| 提出需要协调的问题 | 脱模后的个别水泥基础表面有麻面，蜂窝面，有轻微破损。 | | | |
| 未解决的协调问题解决进展 | | | | |
| 五、下周计划主要工作内容 | | | | |
| 1、 支架安装 | 4 月 15 日安装 | | | |
| 2、 夹具、支架进场 | 4 月 12 日进场 | | | |
| 3、 支架混凝土配重块浇筑 | 4 月 15 号完成 | | | |

填报人： 李连明 审核人： 苗守明 时间： 2019 年 4 月 12 日

开安全会议



测量水泥基础强度



切割导轨



测量 U 型螺栓外露长度



桥架, 支架进场



业主单位视察工作

