

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2019 年 第 9 期

项目：顾中科技 1.71MW 分布式光伏发电项目		填报周期：2019 年 5 月 11 日—5 月 17 日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、本周人员进场 4 人。				
2、组件进场 1049 块。				
3 本周 2 号楼桥架安装全部完成。				
4 本周 3 号楼桥架安装全部完成				
5 本周逆变器安装 13 台。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、人员进场	4 人			
2、支架混凝土配重块浇筑	100%			
3、夹具、支架进场	100%			
4、支架安装	100%			
5、桥架安装	1 号楼完成 100% 2 号楼 1000% 3 号楼 90%			
6、逆变器安装	安装 13 台 共 26 台			
7、焊接扁铁	0%			
8、直流电缆	1 号楼 75%			
9、交流电缆	0%			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	支架	2019.4.12	2019.4.12	到齐 100%
	组件	2019.5.10		到 1049 块。
	逆变	2019.4.12	2019.4.12	26 台 100%
	电 缆	2019.4.10 2019.4.18	2019.4.10 2019.4.18	直流电缆 30600 米 100% 交流电缆 3760 米 100%
	电 气			未到货

	设 备			
11、人员/机械情况	4 人			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划 日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、 支架混凝土配重 块浇筑	2019. 4.12		2019. 4.12	
2、夹具、支架进场	2019. 4.12		2019.4. 12	
3、支架安装	2019. 4.13		2019.4. 30	
4、桥架安装	2019. 5.1		2019.5.1 7	
5、出图情况	2019. 3.23			
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调 的问题	2 号楼支架安装个别不整齐，极个别支架底座缺少弹垫。 3 号楼个别逆变器上墙安装不牢靠。			
未解决的协调 问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、组件安装	5 月 10 日之间进场安装			
2、并网柜安装	5 月 20 日前安装完成			
3、光伏电缆敷 设	5 月 19 日敷设			

填报人： 李连明 审核人： 徐耀生 时间： 2019 年 5 月 17 日

组件进场 1049 块



1 号楼敷设四平方线



组件堆放安全区域



查看配电室线路情况



3, 4 号并网点室内安装桥架



3 号楼安装逆变器 13 台

