

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2019 年 第 11 期

项目名称：江苏金源装备股份有限公司屋顶 2.97MW 分布式光伏发电项目			填报周期：2019 年 9 月 28 日—10 月 04 日	
一、项目总体建设进度汇总： 1、并网柜进场。 2、汇流箱进场，2#、3#完成。 3、交流电缆放线，2#电缆头制作。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、		/		
2、出图情况		已出图。		
9、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	支架	20190727~0801	20190809	已到货
	组件	20190724-0727	20190726	已到货
	桥架	20190820~0824	20190826	已到货
	接地	/	/	已到货
	逆变	20190814~0817	20190807	已到货
	汇流箱	20190828~0831	20190910	已到货
	电缆	20190817~0823	20190906-0915	20190907 直流电缆进场 20190927 交流电缆进场
	电气设备	20190911~0914	20190913	已到货
10、人员/机械情况		施工人员 15 人，汽车吊 1 台，叉车 1 台。		

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、屋面临边围栏	20190802	20190809	/	已完成
2、1#厂房加固	20190811	/	20190816	已完成
3、2#厂房加固	20190906	20190826	20190826	已完成
4、3#厂房加固		20190906	/	已完成
5、1#屋面支架、夹具安装完成	20190811	/	20190820	人员不足， 8 月 20 日已完成
6、2#屋面支架、夹具安装完成	20190819	/	20190826	进场晚， 已完成
7、3#屋面支架、夹具安装完成	20190826	/	20190826	已完成
8、1#屋面组件安装完成	20190828	20190905	20190908	已完成
9、2#屋面组件安装完成	20190905	20190905	20190906	已完成
10、3#屋面组件安装完成	20190913	20190905	20190908	已完成
11、逆变器安装	20190913	/	20190909	已完成
12、桥架安装	20190915	/	20190927	已完成
13、直流电缆	20190919	20190915	20190927	已完成
14、交流电缆	20190921		/	
15、汇流箱安装	20190913		/	20191003-2#完成 20191004-1#完成
16、并网柜安装	20190925		/	
17、接地防雷、消缺	20190927		/	3#完成
18、并网送电验收	20190929	20191008	/	

四、主要协调问题及解决情况	
提出需要协调的问题	无
未解决的协调问题解决进展	
五、下周计划主要工作内容	
1、并网	完成

填报人： 常青 审核人： 徐耀生 时间： 2019年10月04日

工程图片：

