

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2019 年 第 12 期

项目：鑫和阳常州光 阳摩托 6MW 分布式 光伏发电项目	填报周期：2019 年 09 月 21 日—09 月 27 日			
一、项目总体建设进度汇总：				
1、CK 压焊车间加固工作完成 100%				
2、CKH 机加车间光伏工作完成 65%				
3、CKK 仓库车间光伏工作完成 65%				
4、CKK 组装车间光伏工作完成 70%				
5、CK 压焊车间光伏工作完成 65%				
6、CK 零件车间光伏工作完成 95%				
7、CK 散件中心车间光伏工作完成 95%				
8、CK 组装车间光伏工作完成 95%				
9、CK 整车车间光伏工作完成 95%				
10、2#研测车间光伏工作完成 95%				
11、光阳车棚光伏工作完成 55%				
12、光星光伏工作完成 85%				
二、项目总体建设进度计划：				
(1) 7 月 20 日~9 月 30 日支架安装：				
(2) 8 月 15 日~9 月 15 日组件安装：				
(3) 8 月 30 日~9 月 20 日检修通道施工：				
(4) 9 月 10 日~9 月 20 日视频监控安装施工：				
(5) 8 月 25 日~10 月 05 日电气安装：				
(6) 10 月 06 日~10 月 12 日电气试验调试：				
(7) 10 月 13 日~10 月 20 日项目并网验收。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、人员进场	50 人			
2、支架混凝土配重 块浇筑	基本完成			
3、夹具、支架进场	已完成工作量的 100%			
4、支架安装	已完成工作量的 100%			
5、预埋电缆管	100%			
6、箱变基础施工	无			
7、电缆沟、箱变基 础开挖	95%			
8、车棚钢架施工	车棚安装组件			
9、出图情况	部分图纸			
10、设备到货情况	系统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况： 累计到货（）， 已到货数量（）， 延误原因及催

				货措施
	支架	7月17日		
	组件	8月15日	9月6日	100%
	逆变	8月10日	7月30日	100%
	汇流箱	8月20日	8月20日	100%
	电缆	8月20日	8月15日	95%
	电气设备	8月25日		
11、人员/机械情况	现场施工人员 60 人			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度对比及分析:				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施(简述)
1、支架混凝土配重块浇筑				
2、夹具、支架进场	7月17日		8月25日	
3、支架安装	7月30日		8月22日	
4、组件安装	8月15日	9月10日		组件未进场,增加施工人员
5、出图情况				满足施工要求
四、主要协调问题及解决情况:满足现场施工要求				
提出需要协调的问题				
未解决的协调问题解决进展				
五、下周计划主要工作内容				
1、组件安装 2、逆变器、汇流箱电缆头制作 3、进行第一次并网验收 4、监控系统安装				

填报人: 杨振宇 审核人: 徐耀生 时间: 2019年9月27日



项目监理周报影像文件

一、形象进度影像

文字描述	交流电缆敷设	组件散料安装
图片		

二、质量问题影像

文字描述	施工垃圾清理不及时	施工材料堆放杂乱
图片		

三、安全文明施工影像

文字描述	国庆节节前安全检查	国庆节节前安全检查
图片		