

华能赫章县大山坪风电场项目监理周报

2021 年 10 月第 1 期

项目名称：华能贵州赫章县大山坪风电场项目		填报周期：2021 年 10 月 01 日-2021 年 10 月 07 日		
一、项目总体建设进度汇总： 1、风机基础：已完工； 2、35kV 集电线路：已完工； 3、1#-19#风机已经并网发电； 4、水土保持：1#2#3#4#6#7#8#10#11#12#13#14#15#17#机位进场道路排水沟施工完成； 1#至 19#机位路边边坡、集电线路绿化撒草籽、铺设遮阳网完成； 1 号线主路排水沟砼浇筑完成；挡土墙砌筑完成； 1#-19#风机位平台及入场道路栽种树苗完成；				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、风机位工程	1#-19#成功并网发电。			
2. 水土保持	1 号线主路上边坡挂网并加固； 2#风机位支线路边坡挂网； 3#风机位支线路边坡挂网；			
3. 其他	10 月 6 日下午因下暴雨，未施工；10 月 7 日，因挂边坡上的网面湿滑，无法施工。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划开始 日 期	实际完成 日 期	计划完成 日 期	延误原因及赶工措施 (简述)
水土保持排水沟施工	2021.07.26		2021.08.10	
水土保持网格梁施工	2021.08.01		2021.08.15	
水土保持风机平台覆土	2021.08.01		2021.08.10	
水土保持绿化施工	2021.07.26		2021.08.15	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	/			
未解决的协调问题解决进展	/			
五、下周计划主要工作内容				
1. 水土保持	1 号线主路，2#3#风机位支线路边坡固网加固。3#机位边坡网格梁施工。			

填报人：_____ 审核人：_____ 时间：_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	1 号线主路上边坡挂网	1 号线主路上边坡挂网
照片		
文字描述	2#风机位支线路边坡挂网	3#风机位支线路边坡挂网
照片		
文字描述	1 号线主路上边坡挂网加固	1 号线主路上边坡挂网加固
照片		

