

## 华能赫章县大山坪风电场项目监理周报

2021年10月第2期

项目名称：华能贵州赫章县大山坪风电场项目		填报周期：2021年10月08日-2021年10月14日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、风机基础：已完工；				
2、35kV集电线路：已完工；				
3、1#-19#风机已经并网发电；				
4、水土保持：1#2#3#4#6#7#8#10#11#12#13#14#15#17#机位进场道路排水沟施工完成；				
1#至19#机位路边边坡、集电线路绿化撒草籽、铺设遮阳网完成；				
1号线主路排水沟砼浇筑完成；挡土墙砌筑完成；				
1#-19#风机位平台及入场道路栽种树苗完成；				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、风机位工程	1#-19#成功并网发电。			
2. 水土保持	1 号线主路上边坡挂网并加固； 3#风机位平台下边坡挂网； 3#-4#风机位主路下边坡挂网； 1 号线主路入场口处筛土。			
3. 其他	无			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划开始日期	实际完成日期	计划完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
水土保持排水沟施工	2021.07.26		2021.08.10	
水土保持绿化施工	2021.07.26		2021.08.15	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	/			
未解决的协调问题解决进展	/			
五、下周计划主要工作内容				
1. 水土保持	1 号线主路喷播。3#-4#机位边坡挂网。4#风机位进场道路上边坡挂网。			

填报人：\_\_\_\_\_ 审核人：\_\_\_\_\_ 时间：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	2#风机位支线路挂网加固	3#风机位支线路挂网加固
照片		
文字描述	1 号线主路上边坡挂网加固	3#风机位平台下边坡挂网
照片		
文字描述	3#-4#风机位主路下边坡挂网	1 号线主路入场口处筛土
照片		