

## 华能赫章县大山坪风电场项目监理周报

2021年6月第3期

项目：贵州华能赫章县大山坪风电场项目	填报周期：2021年6月14日-2021年6月20日
<p><b>一、项目总体建设进度汇总：</b></p> <p>1、风机基础累计浇筑完成 19 个, 4#箱变基础浇筑完成、防腐完成、防雷接地焊接完成，土方回填完成。</p> <p>2、1#风机吊装完成，塔筒内电气安装完成 100%；2#风机吊装完成，塔筒内电气安装完成 50%；3#风机吊装完成，塔筒内电气安装完成 30%。</p> <p>3、5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#风机已经并网发电。</p> <p>4、35kV 集电线路:1 回路升压站至 5#机位高压电缆敷设完成，电缆沟回填完成，5#-4#机位集电线路电缆沟开挖完成 60%，1#-2#就位电缆沟开挖完成 30%；2 回路高压电缆全部敷设完成，电缆沟回填完成；3 回路升压站至 19#机位高压电缆敷设完成，电缆沟回填完成。</p> <p>5、110kV 送出线路工程已经送电，可乐变电站内设备及施工过程资料至今没有报验。</p> <p>6、大件运输及空障迁改工程已经通车，已经到场 19 套塔筒、19 套叶片、17 台发电机、19 个机舱、19 个轮毂。</p>	
<b>二、本周工程建设工作内容及完成情况</b>	
1、升压站土建工程	无
2、风机基础工程	无
3、风机位工程	4#箱变基础砼浇筑完成、防腐完成、防雷接地焊接完成、土方回填完成；4#机位进场道路扩宽、修整、碾压，具备 400 吨履带吊转场及大件运输条件。
4、升压站电气工程	已完成
5、送出线路工程	已完成
6、风机设备吊装	2#风机吊装完成，550 吨履带吊拆解转场； 3#风机吊装完成，400 吨履带吊准备转场至 4#机位。
7、集电线路工程	1#-2#风机位电缆沟开挖完成 30%； 集电线路电缆井砌筑完成，土方回填完成； 2#箱变吊装就位，240mm <sup>2</sup> 低压电缆敷设完成。
8. 其他	6 月 18 日-6 月 20 日机组启动前质量监督检查，专家组到大山坪风电项目现场 8#10#机位进行了实体检查及过程资料的检查，并下发了相应的整改通报； 第 18 套叶片到达结构乡、第 19 套叶片到达双坪堆场； 第 18、19 台发电机不确定到场时间。

三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析:				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施(简述)
3#风机位 400 吨履带吊组 装、塔筒、机舱、发电机、 轮毂、叶片吊装完成。	2021.06.06	2021.06.20	2021.6.13	第 17 套叶片到场缓慢, 导致吊 装延迟。
2#风机位塔筒、机舱、发 电机、轮毂、叶片吊装完 成。	2021.05.29	2021.6.17	2021.6.02	第 16 套叶片 6 月 14 日进场。
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	第 18、19 台发电机及时进场。			
未解决的协调问题解决进展	正在协调中			
五、下周计划主要工作内容				
1、升压站土建工程	无			
2、升压站电气工程	无			
3、风机场区工程	400 吨履带吊拆解转场至 4#机位并组装完成, 塔筒机舱吊装完成; 2#3#塔筒内电气安装完成; 3#机位箱变吊装就位, 低压电缆敷设完成。			
4、风机位基础工程	无			
5、其他	1#-5#机位集电线路电缆沟开挖, 吊装完成一台风机, 就要及时并网发电。			

填报人: \_\_\_\_\_ 审核人: \_\_\_\_\_ 时间: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

工程现场照片: (含文字描述)

文字描述	3#机位 400 吨履带吊组装完成 6 月 14 日星期一	2#机位第 16 套叶片进场 6 月 14 日星期一
照片	 <p>华能赫章大山坪风电场项目</p> <p>施工区域: 3#机位 施工内容: 400吨履带吊组装完成 施工责任人: 牛英雄</p> <p>监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 中州建设有限公司</p> <p>拍摄时间: 2021.06.14 星期一</p>	 <p>华能赫章大山坪风电场项目</p> <p>施工内容: 第16套叶片牵引上山 施工责任人: 宋宇</p> <p>监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 湖南锐固物流有限公司</p> <p>拍摄时间: 2021.06.14 11:46</p>

文字描述	<p>4#机位吊装平台修整 碾压 6月14日星期一</p>	<p>1#机位低压电缆敷设完成 6月14日星期一</p>
照片	 <p>华能赫章大山坪风电场项目</p> <p>施工区域: 4#机位 施工内容: 吊装平台修整 碾压 施工责任人: 王朝联</p> <p>监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 中州建设有限公司</p>	 <p>华能赫章大山坪风电场项目</p> <p>施工区域: 1#机位 施工内容: 240mm<sup>2</sup>低压电缆敷设完成 施工责任人: 衡文伟</p> <p>监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 中州建设有限公司</p>
文字描述	<p>3#风机塔筒吊装 6月15日星期二</p>	<p>2#机位轮毂叶片组装机作业 6月15日星期二</p>
照片	 <p>华能赫章大山坪风电场项目</p> <p>施工区域: 3#机位 施工内容: 第一段塔筒吊装完成 施工责任人: 华奕强</p> <p>监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 中州建设有限公司</p>	 <p>华能赫章大山坪风电场项目</p> <p>施工区域: 2#机位 施工内容: 第一片叶片对接完成 施工责任人: 宋宇</p> <p>监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 湖南锐固物流有限公司</p>
文字描述	<p>1#-2#机位集电线路电缆沟开挖 6月15日星期二</p>	<p>4#风机位箱变钢筋绑扎、底板模板安装 6月15日星期二</p>
照片	 <p>华能赫章大山坪风电场项目</p> <p>施工区域: 1#机位 施工内容: 集电线路电缆沟开挖 施工责任人: 衡文伟</p> <p>监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 中州建设有限公司</p>	 <p>华能赫章大山坪风电场项目</p> <p>施工区域: 4#机位 施工内容: 箱变基础钢筋绑扎 底板模板安装 施工责任人: 王朝联</p> <p>监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 中州建设有限公司</p>



<p>文字描述</p>	<p>3#风机塔筒吊装作业 6月16日星期三</p>	<p>4#箱变基础筏板砼浇筑 6月16日星期三</p>
<p>照片</p>		
<p>文字描述</p>	<p>2#风机吊装完成 6月17日星期四</p>	<p>3#机位机舱吊装完成 6月17日星期四</p>
<p>照片</p>	 <p style="text-align: center;"><b>华能赫章大山坪风电场项目</b></p> <p>             施工区域: 2#机位                      监理责任人: 秦福章 李连明              施工内容: 轮毂叶片吊装作业        拍摄时间: 2021.06.17 星期四              施工责任人: 宋宇         </p> <p>             建设单位: 华能赫章风力发电有 限公司      监理单位: 常州正衡电力工程监 理有限公司              施工单位: 湖南锐固物流有限公 司         </p>	 <p style="text-align: center;"><b>华能赫章大山坪风电场项目</b></p> <p>             施工区域: 3#机位                      监理责任人: 秦福章 李连明              施工内容: 机舱吊装作业              拍摄时间: 2021.06.17 16:36              施工责任人: 牛英强         </p> <p>             建设单位: 华能赫章风力发电有 限公司      监理单位: 常州正衡电力工程监 理有限公司              施工单位: 中州建设有限公司         </p>
<p>文字描述</p>	<p>机组启动前质量监督检查 6月18日星期五</p>	<p>4#风机位箱变基础砼浇筑 6月18日星期五</p>
<p>照片</p>		 <p style="text-align: center;"><b>华能赫章大山坪风电场项目</b></p> <p>             施工区域: 4#机位                      监理责任人: 李连明              施工内容: 箱变基础砼浇筑            拍摄时间: 2021.06.18 星期五              施工责任人: 王朝联         </p> <p>             建设单位: 华能赫章风力发电有 限公司      监理单位: 常州正衡电力工程监 理有限公司              施工单位: 中州建设有限公司         </p>



<p>文字描述</p>	<p>3#风机轮毂叶片组装完成 6月19日星期六</p>	<p>机组启动前质量监督检查资料 6月19日星期六</p>
<p>照片</p>		
<p>文字描述</p>	<p>2#箱变就位低压电缆敷设完成 6月20日星期日</p>	<p>4#箱变基础防腐完成 6月20日星期日</p>
<p>照片</p>	 <p>今日水印相机 黄振军拍摄</p> <p>华能赫章大山坪风电场项目</p> <p>施工区域: 2#机位      监理责任人: 李连明              施工内容: 低压电缆敷设完成      拍摄时间: 2021.06.20 星期日              施工责任人: 衡文伟</p> <p>建设单位: 华能赫章风力发电有限公司      监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司              施工单位: 中州建设有限公司</p>	 <p>今日水印相机 黄振军拍摄</p> <p>华能赫章大山坪风电场项目</p> <p>施工区域: 4#机位      监理责任人: 李连明              施工内容: 箱变基础防腐完成      拍摄时间: 2021.06.20 星期日              施工责任人: 祖子存</p> <p>建设单位: 华能赫章风力发电有限公司      监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司              施工单位: 中州建设有限公司</p>
<p>文字描述</p>	<p>机组启动前质量监督检查通报总结会议 6月20日星期日</p>	<p>3#风机吊装完成 6月20日星期日</p>
<p>照片</p>	 <p>今日水印相机 黄振军拍摄</p> <p>华能赫章大山坪风电场项目</p> <p>施工内容: 机组启动前质量监督检查      拍摄时间: 2021.06.20 星期日</p> <p>建设单位: 华能赫章风力发电有限公司</p>	