

华能赫章县大山坪风电场项目监理周报

2021年7月第02期

项目：贵州华能赫章县大山坪风电场项目	填报周期：2021年7月12日-2021年7月18日
<p>一、项目总体建设进度汇总：</p> <p>1、风机基础累计浇筑完成 19 个。</p> <p>2、1#2#3#4#风机吊装完成，4#风机塔筒内电气安装完成 90%。</p> <p>3、5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#风机已经并网发电。</p> <p>4、35kV 集电线路:1 回路升压站至 5#机位高压电缆敷设完成，电缆沟回填完成，5#-4#机位集电线路 3x150mm² 高压电缆敷设完成，1#-2#机位 3x50mm² 高压电缆敷设完成 430 米，50mm² 电缆终端头制作完成 1 个，中间头制作完成 1 个，2#-3#机位 3x50mm² 高压电缆敷设完成，电缆终端头制作完成；</p> <p>2 回路高压电缆全部敷设完成，电缆沟回填完成；</p> <p>3 回路升压站至 19#机位高压电缆敷设完成，电缆沟回填完成。</p> <p>5、水土保持：6#7#8#10#11#12#13#14#15#17#机位排水沟开挖完成；</p> <p style="padding-left: 40px;">6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#机位吊装平台三叶草籽播撒完成；</p> <p style="padding-left: 40px;">8#机位排水沟砌筑完成 85%；</p> <p style="padding-left: 40px;">11#机位渣土场挡土墙砌筑完成 45%；</p> <p style="padding-left: 40px;">7#11#机位路边排水沟清理完成 80%；</p> <p style="padding-left: 40px;">11#机位路边排水沟挡土墙砌筑完成。</p> <p>6、110kV 送出线路工程已经送电，可乐变电站内设备及施工过程资料至今没有报验。</p> <p>7、大件运输及空障迁改工程已经通车，所有风机设备全部到场。</p>	
二、本周工程建设工作内容及完成情况	
1、升压站土建工程	已完成
2、风机基础工程	已完成
3、风机位工程	1#-2#机位防雷接地扩网焊接。
4、升压站电气工程	已完成
5. 送出线路工程	已完成
6. 风机设备吊装	4#风机吊装完成，400 吨履带吊转场至 19#机位，组装完成。
7. 集电线路工程	5#-4#机位集电线路 3x150mm ² 高压电缆敷设完成；1#-2#机位 3x50mm ² 高压电缆敷设完成 430 米；4#机位 3x240mm ² +1x120mm ² 低压电缆敷设完成。

8. 水土保持	11#机位渣土场挡土墙砌筑完成 45%； 11#机位路边排水沟挡土墙砌筑完成。			
9. 其他	本周连续下雨 2 天； 400 吨履带吊转场组装速度缓慢。			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划开始日期	实际完成日期	计划完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
4#风机位 400 吨履带吊组装、塔筒、机舱、发电机、轮毂、叶片吊装完成。	2021.06.24	2021.7.12	2021.6.30	
19#风机位 400 吨履带吊组装、塔筒、机舱、发电机、轮毂、叶片吊装完成。	2021.07.13		2021.7.20	本周连续下雨 2 天，组装速度缓慢，导致塔筒至今没有吊装。
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	/			
未解决的协调问题解决进展	/			
五、下周计划主要工作内容				
1、风机基础工程	无			
2、风机位工程	风机塔筒爬梯基础混凝土浇筑； 箱变基础散水混凝土浇筑。			
3. 风机设备吊装	19#风机塔筒、机舱、发电机、轮毂、叶片吊装完成。			
4. 集电线路工程	4#-3#机位集电线路高压电缆敷设完成； 1#-2#机位集电线路高压电缆敷设完成。			
5. 水土保持	风机位道路排水沟施工； 11#机位渣土场挡土墙砌筑。			

填报人：_____ 审核人：_____ 时间：_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	11#机位渣土场挡土墙砌筑 7月12日星期一	4#风机轮毂叶片吊装就位 7月12日星期一
照片		 <p>2021/07/12 20:32 中国, 贵州省, 毕节市</p>
文字描述	1#-2#机位 3x50mm ² 高压电缆敷设 7月13日星期二	19#机位发电机卸货 7月13日星期二
照片	 <p>华能赫章大山坪风电场项目</p> <p>施工内容: 1#-2#机位 3x50mm² 高压电缆敷设 施工责任人: 衡文伟 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 中州建设有限公司</p> <p>拍摄时间: 2021.07.13 星期二</p> <p>监理责任人: 秦福章</p>	 <p>华能赫章大山坪风电场项目</p> <p>施工内容: 19#机位发电机卸货 施工责任人: 牛英强 监理单位: 常州正衡电力工程监理有限公司 施工单位: 中州建设有限公司</p> <p>拍摄时间: 2021.07.13 星期二</p> <p>监理责任人: 秦福章</p>
文字描述	4#机位 400 吨履带吊转场 7月14日星期三	1#-2#机位 50mm ² 电缆中间头制作 7月14日星期三
照片		

<p>文字描述</p>	<p>19#机位 400 吨履带吊组装 7 月 15 日星期四</p>	<p>11#机位路边排水沟挡土墙砌筑 7 月 15 日星期四</p>
<p>照片</p>		
<p>文字描述</p>	<p>1#-2#机位防雷接地扩网焊接 7 月 16 日星期五</p>	<p>4#-5#机位 3x150mm² 高压电缆敷设完成 7 月 16 日星期五</p>
<p>照片</p>		
<p>文字描述</p>	<p>督促施工单位进行水土保持施工 7 月 17 日星期六</p>	<p>19#机位 400 吨履带吊组装完成 7 月 18 日星期日</p>
<p>照片</p>		