

华能赫章县大山坪风电场项目监理周报

2021年8月第01期

项目：贵州华能赫章县大山坪风电场项目		填报周期：2021年8月02日-2021年8月08日		
<p>一、项目总体建设进度汇总：</p> <p>1、19个风机基础浇筑完成；</p> <p>2、4#19#风机吊装完成，1#2#3#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#16#17#18#风机已经并网发电；</p> <p>3、35kV集电线路：</p> <p> 1回路高压电缆敷设完成，电缆沟回填完成；</p> <p> 2回路高压电缆全部敷设完成，电缆沟回填完成；</p> <p> 3回路高压电缆敷设完成，电缆沟回填完成，19#箱变没有带电。</p> <p>4、水土保持：1#2#6#7#8#10#11#12#13#14#15#17#机位进场道路排水沟施工完成；</p> <p> 11#机位路边排水沟挡土墙砌筑完成，渣土场挡土墙砌筑完成50%；</p> <p> 5#-16#机位路边边坡、集电线路绿化撒草籽、铺设遮阳网；</p>				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、升压站土建工程	已完成			
2、风机基础工程	已完成			
3、风机位工程				
4、升压站电气工程	已完成			
5、送出线路工程	已完成			
6、风机设备吊装	已完成			
7、集电线路工程				
8、水土保持	<p>1#机位进场道路排水沟施工完成；</p> <p>2#机位进场道路排水沟垫层浇筑完成；</p> <p>1号线主路排水沟浇筑完成300米，2号线主路排水沟垫层浇筑完成500米；</p> <p>6#7#8#9#10#12#13#16#机位平台覆土平整，入场道路边坡平整，山体挂网，对边坡和平台进行绿化撒草籽，施肥，铺盖遮阳网，并且栽种绿植爬山虎。</p>			
9、其他	<p>基建部钱主任到大山坪项目检查水土保持施工进度，要求施工单位8月10日前所有排水沟必须施工完成，所有风机平台都要进行覆土，然后在撒播草籽。</p>			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划开始日期	实际完成日期	计划完成日期	延误原因及赶工措施（简述）

水土保持排水沟施工	2021.7.26		2021.8.10	
水土保持网格梁施工	2021.08.01		2021.8.15	
水土保持风机平台覆土	2021.08.01		2021.8.15	
水土保持绿化施工	2021.7.26		2021.8.10	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	/			
未解决的协调问题解决进展	/			
五、下周计划主要工作内容				
1、风机基础工程	无			
2、风机位工程	3#4#19#风机验收、调试、1#2#3#4#19#风机并网发电。			
3. 风机设备吊装	400吨履带吊撤场			
4. 集电线路工程	1#-4#机位集电线路电缆井砌筑、安装电缆指示桩。			
5. 水土保持	1号线，2号线主路排水沟施工、边坡挡墙砌筑、网格梁施工； 风机平台覆土、播撒草籽； 1#-2#机位挡土墙砌筑。			

填报人：_____ 审核人：_____ 时间：_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	17#风机位排水沟砼浇筑 8月2日星期一	2#机位挡墙验槽 8月2日星期一
------	-------------------------	---------------------

照片		
文字描述	1#线排水沟机械开槽 8月3日星期二	15#机位排水沟砼浇筑 8月3日星期二
照片		
文字描述	2#-3#机位防雷接地扩网焊接 8月4日星期三	2#机位挡墙砌筑 8月4日星期三
照片		
文字描述	种植爬山虎 8月5日星期四	10#机位覆土 8月5日星期四

照片		
文字描述	<p>10#机位播撒草籽 8月6日星期五</p>	<p>1号线主线路排水沟砼浇筑 8月6日星期五</p>
照片		
文字描述	<p>9#机位平台遮阳网敷设完成 8月7日星期六</p>	<p>15#-16#机位排水沟机械开挖 8月7日星期六</p>
照片		
文字描述	<p>35kV 集电线路 1 回路电缆井砌筑完成 8月8日星期日</p>	<p>1号线主路边坡草籽、肥料播撒、铺设遮阳网 8月8日星期日</p>

照片

