

## 华能赫章县大山坪风电场项目监理周报

2021年8月第4期

项目名称：华能贵州赫章县大山坪风电场项目		填报周期：2021年08月23日-2021年08月29日		
一、项目总体建设进度汇总：				
1、风机基础：已完工；				
2、35kV集电线路：已完工；				
3、4#、19#风机吊装完成，1#、2#、3#、5#至18#风机已经并网发电；				
4、水土保持：1#2#3#4#6#7#8#10#11#12#13#14#15#17#机位进场道路排水沟施工完成； 1#至19#机位路边边坡、集电线路绿化撒草籽、铺设遮阳网； 1号线主路排水沟砼浇筑完成；挡土墙砌筑完成。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、风机位工程		19#4#成功并网发电。		
2. 水土保持		2号线主路13#-14#排水沟砼浇筑完成； 2号线主路15#-13#风机位主路边坡绿化撒草籽，施肥，铺盖遮阳网； 19#风机位边箱变散水，沉降观测点浇筑完成； 19#-18#机位主路边坡绿化撒草籽施肥，铺盖遮阳网； 11#堆料场平台及边坡绿化撒草籽、施肥、铺盖遮阳网。		
3. 其他		8月26日下雨 停工一天 8月29日因没有遮阳网材料，2号线主路15#-16#道路泥泞，混凝土罐车进不去，水保环保，停工一天。		
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划开始日期	实际完成日期	计划完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
水土保持排水沟施工	2021.07.26		2021.08.10	
水土保持网格梁施工	2021.08.01		2021.08.15	
水土保持风机平台覆土	2021.08.01		2021.08.10	
水土保持绿化施工	2021.07.26		2021.08.15	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	/			
未解决的协调问题解决进展	/			
五、下周计划主要工作内容				
1. 水土保持	2号线主路排水沟施工，3#机位边坡网格梁施工。风机位栽种树苗。			

填报人：\_\_\_\_\_ 审核人：\_\_\_\_\_ 时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	2 号线主路 12#-13#排水沟浇筑 8 月 23 日星期一	13#-14#主路边坡铺盖遮阳网 8 月 23 日星期一
照片		
文字描述	19#风机位沉降观测点浇筑完成 8 月 24 日星期二	19#风机位箱变散水浇筑完成 8 月 24 日星期二
照片		
文字描述	5#风机位平台平整 8 月 25 日星期三	19#风机位平台平整 8 月 25 日星期三
照片		
文字描述	11#机位堆料场平台铺盖遮阳网 8 月 27 日星期五	13#-14#主路集电线路铺盖遮阳网 8 月 27 日星期五

照片		
文字描述	2 号线主路 15#-16#排水沟支模 8 月 21 日星期六	7#风机位平台下边坡码生态袋 8 月 21 日星期六
照片		