

华能赫章县大山坪风电场项目监理周报

2021 年 9 月第 2 期

项目名称：华能贵州赫章县大山坪风电场项目		填报周期：2021 年 09 月 13 日-2021 年 09 月 19 日		
一、项目总体建设进度汇总： 1、风机基础：已完工； 2、35kV 集电线路：已完工； 3、4#、19#风机吊装完成，1#、2#、3#、5#至 18#风机已经并网发电； 4、水土保持：1#2#3#4#6#7#8#10#11#12#13#14#15#17#机位进场道路排水沟施工完成； 1#至 19#机位路边边坡、集电线路绿化撒草籽、铺设遮阳网； 1 号线主路排水沟砼浇筑完成；挡土墙砌筑完成。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、风机位工程	19#4#成功并网发电。			
2. 水土保持	6#-19#风机位进场道路，风机位平台及集电线路栽种树苗。			
3. 其他	无			
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划开始 日 期	实际完成 日 期	计划完成 日 期	延误原因及赶工措施 (简述)
水土保持排水沟施工	2021. 07. 26		2021. 08. 10	
水土保持网格梁施工	2021. 08. 01		2021. 08. 15	
水土保持风机平台覆土	2021. 08. 01		2021. 08. 10	
水土保持绿化施工	2021. 07. 26		2021. 08. 15	
四、主要协调问题及解决情况				
提出需要协调的问题	/			
未解决的协调问题解决进展	/			
五、下周计划主要工作内容				
1. 水土保持	2 号线主路排水沟施工，3#机位边坡网格梁施工。风机位栽种树苗。			

填报人：_____ 审核人：_____ 时间：_____ 年 _____ 月 _____ 日

工程现场照片：（含文字描述）

文字描述	3#-4#进场道路两侧栽种树苗	11#风机位平台栽种树苗
照片		
文字描述	11#渣土场平台栽种树苗	12#-11#集电线路栽种树苗
照片		
文字描述	16#渣土场平台栽种树苗	19#风机位平台栽种树苗
照片		