
南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式光伏发电项目

监 理 周 报

第 3 期

编 制 时 间：2019.06.29

监理单位编制人：程阳

监理单位审核人：韩文庆

常州正衡电力工程监理有限公司

南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式光伏发电项目

监理部

项目名称：南京拜腾汽车一期 15MWp 分布式光伏发电项目

建设单位：南京梁泰光伏发电有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：先能电力工程有限公司

一、 工程概况：

本工程装机容量为 15MWp。利用西区车棚建设 8MWp，利用两处车间屋顶建设 7MWp。工程地点：江苏省南京市栖霞区红枫科技园。

二、 施工概述：（包含土建工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验收、隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述）

三、工程项目进度情况一览表

1、土建工程（土方工程、支架基础、场地及地下设施、建（构）筑物、设备基础、电缆沟等）

序号	单位工程	分部分项工程	上周计划完成内容	本周实际完成内容	累计完成工程量（%）
1	车棚基础	基础砼	0%	0%	0%
		钢筋	0	0	0
		预埋件	10%	10%	10%
2	车棚接地	环网接地	0	0	0
		垂直接地	0	0	0
3	车棚埋管	DN32 热镀锌钢管	0%	0%	0%
		DN50 热镀锌钢管	0	0	0
4	电缆沟	电缆沟	0	0	0
5	硬化地面破碎	硬化地面破碎	0	0	0

2、安装工程（支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气二次系统、防雷与接地、架空线路及电缆、其他电气安装等）

序号	单位工程	分部分项工程	上周计划完成内容	本周实际完成内容	累计完成工程量（%）
1	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/
3	/	/	/	/	/
4	/	/	/	/	/
5	/	/	/	/	/

3、进度情况分析：

本周施工人员平均每天 8 人。成品停车场基础地面混凝土切割完成到 48 个基础，基础钢筋网片绑扎完成 20%。施工人员和机械基本满足施工进度计划要求。施工机械进场稍微影响施工进度。

四、进场材料、构配件、设备一览表

序号	（进场材料、构配件、设备）名称	进场时间（年月日）	进场数量（单位）	拟用部位
1	钢筋	2019 年 6 月 26 日	6 吨	车棚基础钢筋网片
2	/	/	/	/
3	/	/	/	/
4	/	/	/	/
5	/	/	/	/
6	/	/	/	/

五、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

监理人员：韩文庆、程阳

2、施工单位：先能电力工程有限公司

（1）管理人员：付乐勇

六、施工质量控制情况

序号	检查验收内容	具体内容	对应形成文件名称
1	材料、构配件、设备进场验收	钢筋 6 吨	平行检查记录表 JZL5-NJBT-001
		/	/
		/	/
		/	/
		/	/
2	监理旁站项目	/	/
		/	/
		/	/
		/	/
		/	/
3	施工质量检查记录	基础钢筋网片	监理检查记录表 JXM13-NJBT-002
		/	/
		/	/
		/	/
		/	/
4	隐蔽工程质量验收	/	/
		/	/
		/	/
		/	/
		/	/
5	分部分项工程验收	/	/
		/	/
		/	/
		/	/
		/	/
6	其他	/	/
		/	/
		/	/
		/	/

七、施工质量问题

1、6月27日检查钢筋网片制作实测间距5格1080mm与图纸偏差80mm，已要求增加整改，个别钢筋（横向）长度偏差较大，要求更换。已形成《监理检查记录表 JXM13-NJBT-002》，6月28日复检已满足图纸设计要求。

八、安全文明施工

1、厂房业方今日下午召开安全例会，通报厂区内各施工方安全问题，并再次交代主要安全文明注意事项。没有涉及到正泰业主方、施工方、我监理方的问题。

2、6月26日现场巡视发现钢筋送货司机安全防护未穿戴，已要求施工方及时补齐穿戴。已形成《监理检查记录表 JXM13-NJBT-001》。

3、6月27日现场巡视发现施工人员有安全帽帽绳不系，外露手臂现象。已要求施工方已立即进行了整改。

4、6月28日现场巡视发现钢筋网片制作场地中残留几根带有尖角的包装钢带，已要求施工方可能造成意外伤害的施工垃圾必须立即进行清理。施工单位已立即进行了整改。

九、沟通协调

无

十、其他事宜（变更、签证等事宜）

无

十一、天气统计表。

日 期 天 气	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30
晴				晴			
雨						雨	
阴	阴	阴	阴		阴		阴
雾							
温湿度	21~29℃	21~27℃	21~28℃	23~31℃	27~34℃	24~29℃	25~32℃

十二、监理工作统计表：

序号	工作项名称	单位	本周	累计	备注
1	监理会议				
2	审批施工组织设计（方案）				
3	审核施工图纸				
4	发出监理通知				
5	审批分包单位				
6	原材料审批				
7	构配件审批				
8	设备审批				
9	分项（检验批）工程质量验收				
10	分部（子分部）工程质量验收				
11	不合格项验收				
12	监理抽查复试				
13	监理见证取样				
14	清退不合格建筑材料、构配件、设备				

十三、本周监理工作小结：

- 1、检查中发现的钢筋网片质量问题施工单位即时进行了整改。
- 2、本周发现几次安全文明施工的问题，施工单位也已按要求立即进行了整改。
- 3、施工机械进场稍微影响施工进度。
- 4、监理项目部坚持每天对施工现场进行检查，并做记录（监理日志）。

项目监理周报影像文件

一、形象进度影像

文字描述	混凝土路面开始切割	
图片		

二、质量问题影像

文字描述	钢筋网片间距检查 偏差交大实测 5 格 1080mm	
图片		

三、质量检查影像

文字描述	进场钢筋见证取样 6.26 批次	车棚区域地面试切割
图片		
文字描述	基础网片制作	
图片		

四、安全文明施工影像

文字描述	外来运输车辆驾驶员无劳保用具	现场施工人员劳保用品穿戴不符合要求
图片		 1、左边的人没有扣安全带 2、右边的人没有扣安全带，没有穿长袖工作服

文字描述	现场残留施工垃圾	
图片		

五、其他施工事宜影像

文字描述	进场的钢筋 6 吨 6.26 批次	钢筋合格标识 6.26 批次
图片		
文字描述	钢筋试验报告 6.26 批次	开挖土方量复核
图片		