

监理周报

2019年 第二期

项目：沿江 150 亩经济适用房（拆迁安置房）
变配电工程

填报周期：2019年6月23日—6月28日

一、项目总体建设进度汇总：

- 1、北园居配项目土建室外电缆井沟完成 80%
- 2、北园居配项目配电房及开关站设备基础土建完成 30%
- 3、室外电缆管敷设土建施工完成 90%

二、本周工程建设工作内容及完成情况：

- 1、北园居配项目室外 AB 区电缆井沟钢筋绑扎及制模浇筑施工。
- 2、AB 区配电房及开关站室内设备基础钢筋绑扎及制模底板浇筑施工。
- 3、地下土建弹线放样施工。

三、本周工程建设总结：

- 1、北园项目业主单位再次组织各参建单位及设计单位现场图纸交流对接工作。
- 2、本周监理例会土建单位参加会议，会议重点要求土建单位要对工程质量进行管控，严格按照设计图纸进行施工，要求土建单位上报工程施工进度计划单。
- 3、安全生产方面要求土建单位进行管控，特别是天气炎热、防暑降温等安全措施。
- 4、北园项目监理人员到位，能满足本工程施工要求。监理人员以公平、诚信、科学的职业原则以本工程为建设目标为核心进行监理工作。

四、下周计划主要工作内容：

- 1、北园项目 AB 区电缆井沟施工。
- 2、北园项目 AB 区配电房及开关站内设备基础钢筋绑扎及浇筑施工。

填报人： 王登营 审核人： 徐耀生 时间： 2019年6月28日

工程现场照片（含文字描述）：



配电房内设备基础制模



钢筋绑扎施工