

常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报

监理周报

2019 年 第一期

项目：沿江 150 亩经济适用房（拆迁安置房）
变配电工程

填报周期：2019 年 6 月 16 日—6 月 23 日

一、项目总体建设进度汇总：

- 1、本周总包单位现场因天气影响，土建工程 AB 区完成 6 个室外电缆井，A 区 2 号配电房内设备基础制模完成，B 区 2 号配电房内设备基础回填土。
- 2、土建方面电缆井沟完成 75%，电缆管道敷设完成 85%，配电房开关站室内设备基础工程完成 15%。

二、本周工程建设工作内容及完成情况

土建部分：

- 1、室外电缆井沟钢筋绑扎及制模浇筑施工。
- 2、AB 区配电房及开关站设备基础钢筋绑扎施工。

三、本周工程建设工程总结：

- 1、本周 17 号北园居配项目在南京远能电力工程有限公司开展，各单位参加会议，会议强调各单位抓紧落实工程准备工作，已进场单位抓紧施工等事项
- 2、本周业主要求设计单位（江苏东方建筑设计有限公司及江苏龙腾设计院）进行现场交流图纸会审工作，参建单位都已进场进行交流工作。同时正衡监理参加此次交流会议。
- 3、本周安全文明施工良好，安全生产落实到位。
- 4、监理单位严格进行现场的工程建设相关规范规定进行监督管理，做好相关组织协调工作。

四、下周计划主要工作内容：

- 1 北园居配项目配电房及开关站内设备基础钢筋绑扎及底板浇筑施工。
- 2、室外电缆沟 AB 区电缆沟钢筋绑扎及制模浇筑施工，部分电缆管道敷设包封砼施工。

填报人：王登营 审核人：徐耀生 时间：2019 年 6 月 23 日

工程现场照片（含文字描述）：



电缆井制模施工



设备基础制底板浇筑施工