

沿江 150 亩经济适用房（拆迁安置房）变配电 监理周报 3 期（日期：20190628-20190706）

工程名称	项目基本情况	进度控制			质量控制		安全管理	需协调事宜
		施工进度	物资进度	验收情况	现场存在的问题	整改闭合情况		
南京居配	设计单位： 南京东方 施工单位： 南京北园 监理单位： 正衡监理 项目经理： 刘书贵	1、北园 A 区电缆沟制模、电缆沟开挖。 2、北园 B 区配电房设备基础砼浇筑、分支箱砼浇筑	1、进场两车模板	1、电缆沟制模及电缆沟开挖基本符合规范要求 2、配电房浇筑验收符合 GB50204-2015 施工规范要求	1、部分电缆沟钢筋绑扎间距不符合要求 2、现场电动工具用线不符合安全使用规范	1、已整改上述情况	安全情况正常	



填报人：常州正衡 王登营

20190706



电缆沟开挖



电缆沟制模



分支箱浇筑



设备基础浇筑