

常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报



正衡监理

编号: YJBPD-ZH-JLZB-004

监 理 周 报

工程名称: 沿江 150 亩经济适用房(拆迁安置房)变配电工程

2019 年 07 月第 4 期

项目监理部(章)



总监理工程师:

报告日期: 2019 年 07 月 13 日

监理周报

2019 年 第 4 期

项目：沿江 150 亩经济适用房（拆迁安置房） 变配电工程	填报周期：2019 年 07 月 06 日—07 月 13 日
一、项目总体建设进度汇总： 1、北园 A 区电缆井沟、分支箱分别完成 6 只、电缆沟浇砼完成 8 只、5 号配电房设备基础钢筋施工完成绑扎、北园 A 区 1 号配电房完成（墙、板、柱）平台制模施工 2、北园 B 区电缆井沟完成 3 只、3 号配电房及开关站完成设备基础浇砼施工、地下室 1 号用户变设备基础钢筋绑扎施工。	
二、本周工程建设工作内容 1、北园 A 区电缆沟施工、分支箱施工、配电房设备基础钢筋绑扎施工及配电房内设备基础制模、拆模施工 2、北园 B 区电缆井沟浇砼施工、制模施工、配电房设备基础浇砼施工、用户变钢筋绑扎施工 3、施工单位材料进场基本满足现场施工要求。	
三、本周工程建设总结 1、本周安全生产良好、安全生产风险可控。天气炎热要求施工单位配备防暑降温药品、并对每一个施工人员必须进行安全教育。引导每一个员工的安全意识，从而达到安全生产的可靠性 4、本周工程质量得到良好的管控，但部分施工中出现的质量问题要求施工单位进行整改，并进行监督处理。 5、本周施工进度北园 A 区施工进度做的比较很好，人数每天保持平衡基本满足施工要求。北园 B 区施工进度比较缓慢，人数每天变动差太大，满足不了现场施工要求，无施工进度计划安排措施。 6、我监理部通过监理例会及电话提醒，现场监督要求施工单位增加人员抓紧施工，避免影响工程进度 7、监理人员满足现场施工要求	

四、下周施工计划主要工作内容
1、北园 A、B 区电缆井沟施工及分支箱基础施工完成。
2、北园 A、B 区电缆井沟预埋保护管施工完成。
3、北园 A 区 5 号、1 号配电房设备基础浇砼完成、4 号配电房设备基础制模完成及钢筋绑扎完成符合浇砼条件
4、北园 B 区地下车库 1 号用户变浇砼完成及 1 号配电房基础底板浇砼完成 2 号配电房浇砼完成。

填报人：王登营 审核人：徐耀生 时间：2019 年 07 月 13 日
工程现场照片（含文字描述）：



北园 A 区 1 号配电房设备基础制模施工	北园 A 区分支箱底坐粉刷施工
-----------------------	-----------------