

常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报



正衡监理

编号: YJBPD-ZH-JLZB-005

监 理 周 报

工程名称: 沿江 150 亩经济适用房(拆迁安置房)变配电工程

2019 年 07 月第 5 期

项目监理部(章):

总监理工程师:



报告日期: 2019 年 07 月 20 日

监理周报

2019 年 第 5 期

项目：沿江 150 亩经济适用房（拆迁安置房） 变配电工程	填报周期：2019 年 07 月 13 日—07 月 20 日
一、项目总体建设进度汇总： 1、北园 A 区 1 号配电房设备基础钢筋绑扎完成并浇砼。 2、电缆沟粉刷完成 4 只、电缆井制模浇砼完成 4 只。 3、5 号配电房设备基础底板浇砼施工完成及 A 区地下车库用户变设备基础底板浇砼施工完成。 4、2 号开关站设备基础槽钢安装完成。 5、北园 B 区地下室用户变 1 号设备基础底板浇砼完成。 6、1 号配电房设备基础底板浇砼完成。 7、2 号配电房设备基础平台浇砼完成。 8、3 号配电房及 3 号开关站设备基础槽钢安装完成。	
二、本周工程建设工作内容 1、AB 区配电房设备基础浇砼施工。 2、AB 区配电房设备基础制模及电缆井制模浇砼施工。 3、AB 区配电房设备基础槽钢安装完成。 4、施工单位本周进场的钢筋、商砼、水泥、黄沙满足施工要求。	
三、本周工程建设总结 1、本周安全生产比较好、安全风险可控，文明施工及环境保护一般，天气炎热要求施工单位调节休息时间，确保人身安全。 2、本周监理例会重点要求施工单位做好安全、质量、进度控制，严格按照设计图纸及相关规范进行施工。 3、我监理人员通过现场巡查、口头及会议纪要等方式要求施工单位要严把施工质量管控、本周监理人员满足施工现场要求。 4、监理部每次要求施工单位上报进度计划，至今未上报。	

四、下周施工计划主要工作内容

- 1、 上周施工进度计划基本完成
- 2、 下周施工计划 A 区 3 号配电房设备基础浇砼施工完成，室外电缆井沟施工完成及电缆井内清理施工完成粉刷，5 号配电房设备基础制模施工完成。
- 3、 北园 B 区 1 号 配电房设备基础制模施工完成及浇砼施工完成，电缆井沟施工完成、电缆井沟粉刷完成 50%。

填报人： 王登营 审核人： 徐耀生 时间： 2019 年 07 月 20 日
工程现场照片（含文字描述）：



北园 A 区 5 号配电房设备基础浇砼施工



北园 B 区 2 号配电房设备基础钢筋绑扎施工