

常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报



正衡监理

编号: YJBPD-ZH-JLZB-006

监 理 周 报

工程名称: 沿江 150 亩经济适用房(拆迁安置房)变配电工程

2019 年 07 月第 6 期

项目监理部(章):

总监理工程师:



报告日期: 2019 年 07 月 27 日

监理周报

2019 年 第 6 期

项目：沿江 150 亩经济适用房（拆迁安置房） 变配电工程	填报周期：2019 年 07 月 20 日—07 月 27 日
一、项目总体建设进度汇总： 1、北园 A 区 3 号配电房设备基础平台浇砼施工完成。4 号配电房设备基础制模施工完成。 2、北园 B 区 1 号配电房设备基础平台木工制模完成，电缆井沟粉刷完成 70%	
二、本周工程建设工作内容 1、北园 A 区电缆沟清理及粉刷施工，配电房设备基础平台浇砼及制模施工、钢筋绑扎施工。 2、北园 B 区电缆井沟粉刷施工，配电房设备基础制模及拆模施工，钢筋绑扎施工	
三、本周工程建设总结 1、本周天气炎热、高温黄色预警，监理部下发联系单要求施工单位注意天气变化做好防暑降温工作。 2、本周监理例会，重点强调安全、质量、进度等事宜，同时我监理部要求北园 AB 区韬和施工单位将前面监理人员所检查的电缆井沟存在的细节问题进行处理整改，并仔细检查施工质量。 3、本周北园 AB 区工程施工进度进展并不快还是缓慢进行中，施工单位并未采取有效措施进行施工进度人员调解安排，无计划的进行施工，对于监理单位及业主单位要求施工单位抓紧工程施工，上报的施工进度计划无动于衷。	

四、下周施工计划主要工作内容

- 1、北园 A 区 4 号配电房设备基础平台浇筑施工，地下用户变及 5 号配电房设备基础制模施工。
- 2、北园 B 区 1 号配电房设备基础平台浇筑施工，地下用户变木工制模施工
- 3、北园 AB 区电缆井沟粉刷施工。

填报人： 王登营 审核人： 徐耀生 时间： 2019 年 07 月 27 日
工程现场照片（含文字描述）：

北园A区4号配电房设备基础制模施工



北园 A 区 4 号配电房设备基础制模施工

北园A区1号配电房设备基础拆模施工现场



北园 A 区 1 号配电房设备基础拆模施工