



正衡监理

编号: YJBPD-ZH-JLZB-007

监 理 周 报

工程名称: 沿江 150 亩经济适用房(拆迁安置房)变配电工程

2019 年 08 月第 7 期

项目监理部(章):

总监理工程师: 徐耀全

报告日期: 2019 年 08 月 03 日

监理周报

2019 年 第 7 期

项目：沿江 150 亩经济适用房（拆迁安置房） 变配电工程	填报周期：2019 年 07 月 27 日—08 月 03 日
一、项目总体建设进度汇总： 1、本周 AB 区地下用户变制模施工完成 80% 2、北园 AB 区设备基础型钢安装完成 3 个配电房施工 3、北园 AB 区设备基础平台二次浇筑砼施工完成 3 个配电房及开关站地面	
二、本周工程建设工作内容 1、 本周 AB 区地下车库用户变设备基础制模施工，A 区 5 号配电房设备基础制模施工，室外电缆井施工，配电房地面二次浇筑施工，配电房设备基础型钢安装施工等项目 2、A 区 1 号配电房设备基础平台型钢安装施工 B 区 1、2 配电房设备基础平台型钢安装施工	
三、本周工程建设总结 1、AB 区工程施工进度有点缓慢，未达到计划要求，要加强进度管理 2、监理例会要求施工单位将本周计划未实施完成的项目在下周内必须完成并抓紧完成下周计划内容重点要加强人员安排管理 3、要求施工单位按照施工图纸进行施工 4、本周高温天气未出现安全事故发生，安全风险可控	

四、下周施工计划主要工作内容

- 1、 A 区 5 号配电房设备基础浇砼施工完成、地下用户变设备基础浇砼完成
- 2、 B 区地下用户变设备基础浇砼完成室外电缆沟浇砼完成

填报人： 王登营 审核人： 徐耀生 时间： 2019 年 08 月 03 日
工程现场照片（含文字描述）：



北园 A 区电缆沟浇砼施工



北园 B 区二次浇筑砼浇水养护工作