

常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报



正衡监理

编号: YJBPD-ZH-JLZB-008

监 理 周 报

工程名称: 沿江 150 亩经济适用房(拆迁安置房)变配电工程

2019 年 08 月第 8 期

项目监理部(章):

总监理工程师: 徐耀全

报告日期: 2019 年 08 月 09 日

监理周报

2019 年 第 8 期

项目：沿江 150 亩经济适用房（拆迁安置房） 变配电工程	填报周期：2019 年 08 月 03 日—08 月 09 日
一、项目总体建设进度汇总： 1、北园 A 区地下用户变设备基础完成浇筑施工，配电房设备基础型钢安装 4、3、2 号施工完成，地面二次浇筑完成 1 号配电房地面 2、北园 B 区地下室 2 号用户变设备基础浇筑完成，配电房地面二次浇筑砼 1、2 号地面完成，1 号地下室用户变设备基础制模完成。	
二、本周工程建设工作内容 1、AB 区地下用户变设备基础浇筑，钢筋绑扎制模施工 2、AB 区配电房地面二次浇筑砼施工及边角粉刷施工 3、北园 A 区配电房电缆沟支架及接地施工	
三、本周工程建设总结 1、本周安全生产施工良好，未出安全事故，安全风险可控 2、北园 A 区工程施工进度比较快，B 区工程施工进度比较缓慢 3、配电房 A 区电缆沟支架及接地安装，监理人员现场与施工单位沟通，要按照设计图纸及相关规范施工 4、监理人员随时随地与业主单位项目部联系现场出现的其它问题沟通解决方法 5、监理人员要求施工单位加强进度管理及现场成品保护事项，对施工单位有出现质量为提的随时指正整改	

四、下周施工计划主要工作内容

- 1、 要求施工单位尽快完成 AB 区几只电缆井施工
- 2、 配电房内二次地面浇筑砼尽快施工
- 3、 电缆井沟清理后盖板施工
- 4、 配电房电缆沟边角粉刷施工及边角包角铁施工
- 5、 配电房内电缆支架及接地施工

填报人： 王登营 审核人： 徐耀生 时间： 2019 年 08 月 09 日
工程现场照片（含文字描述）：



北园 A 区 5 号配电房设备基础钢筋绑扎施工



北园 B 区地下用户变设备基础浇筑砼施工旁站