

常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报



正衡监理

编号: YJBPD-ZH-JLZB-009

监 理 周 报

工程名称: 沿江 150 亩经济适用房(拆迁安置房)变配电工程

2019 年 08 月第 9 期

项目监理部(章):

总监理工程师: 徐耀生

报告日期: 2019 年 08 月 15 日

监理周报

2019 年 第 9 期

项目：沿江 150 亩经济适用房（拆迁安置房） 变配电工程	填报周期：2019 年 08 月 09 日—08 月 15 日
一、项目总体建设进度汇总： 1、北园 A、B 区配电房设备基础型钢安装全部施工完成，地面二次浇筑全部完成。 2、北园 AB 区用户变平台模板拆除施工完成，北园 AB 区 3、4 号配电房电缆沟抹面完成	
二、 本周工程建设工作内容 1、 AB 区地下用户变钢筋绑扎施工 2、 AB 区配电房地面二次浇筑砼施工及边角粉刷施工 3、 北园 AB 区配电房接地施工	
三、本周工程建设总结 1、 加强组织领导做好安全防范，完善安全生产责任制，落实安全生产文明施工，工作及时分析安全生产、文明施工中存在的问题并加以沟通与协调。 2、 为了保证工程质量，要求施工单位加大施工人力，在确保工程质量的前提下加快施工进度，并积极配合施工监理工作。 3、 对施工中出现的及时提出、纠正。对特殊工序的施工工艺的施工进行全过程跟踪检查，确保每道工序合格。	

四、下周施工计划主要工作内容

- 1、 要求施工单位尽快完成 AB 区接地尽快施工完成。
- 2、 配电房电缆沟边角粉刷施工及边角包角铁施工完成。
- 3、 配电房内电缆支架及接地施工完成。
- 4、 AB 区配电房内槽钢施工完成。
- 5、 配电房设备材料进场并安装施工。
- 6、 电缆材料进场。

填报人： 王登营 审核人： 徐耀生 时间： 2019 年 08 月 15 日
工程现场照片（含文字描述）：



北园 B 区电缆沟砼浇筑



北园 A 区配电房接地焊接施工