

常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报



正衡监理

编号: YJBPD-ZH-JLZB-0010

监 理 周 报

工程名称: 沿江 150 亩经济适用房(拆迁安置房)变配电工程

2019年08月第10期

项目监理部(章):

总监理工程师: 徐耀生

报告日期: 2019年08月24日

监理周报

2019 年 第 10 期

项目：沿江 150 亩经济适用房（拆迁安置房） 变配电工程	填报周期：2019 年 08 月 15 日—08 月 22 日
----------------------------------	---------------------------------

一、项目总体建设进度汇总：

- 1、北园 A 区幼儿园配电房设备安装施工。
- 2、母线槽施工单位进场。
- 3、北园 B 区配电房电缆沟支架安装。

二、本周工程建设工作内容

- 1、北园 A5 号配电房与外线接管处施工。
- 2、北园 A 区地下车库用户变电缆井施工。
- 3、北园 A 区幼儿园配电房设备安装施工。
- 4、北园 B 区 2 号配电房接地防腐施工。
- 5、北园 B 区配电房电缆沟支架安装施工。
- 6、幼儿园配房地面施工。

三、本周工程建设总结

- 1、落实安全生产文明施工，工作及时分析安全生产、文明施工中存在的问题并加以沟通与协调。
- 2、要求施工单位加大施工人力，提高施工进度，并积极配合施工监理工作。
- 3、对特殊工序的施工工艺的施工进行全过程跟踪检查，确保每道工序合格。

四、下周施工计划主要工作内容

- 1、 配电房内电缆支架及接地施工完成。
- 2、 AB 区配电房分支箱接地施工完成。
- 3、 AB 区分支箱粉刷施工完成。
- 4、 A 区 7、8、9 号楼房竖向母线安装施工。
- 5、 配电房开关站设备进场。
- 6、 配电房门进场安装，幼儿园配电房电缆进场。

填报人： 王登营 审核人： 徐耀生 时间： 2019 年 08 月 22 日

工程现场照片（含文字描述）：



北园A区幼儿园配电房设备
安装施工



北园B区支架安装施工

北园 A 区幼儿园配电房设备基础安装施工

北园 B 区支架安装施工