



正衡监理

编号: YJBPD-ZH-JLZB-012

监 理 周 报

工程名称: 沿江 150 亩经济适用房 (拆迁安置房) 变配电工程

2019 年 09 月第 12 期

项目监理部 (章)

总监理工程师:



报告日期: 2019 年 09 月 7 日

监理周报

2019 年 第 11 期

项目：沿江 150 亩经济适用房（拆迁安置房） 变配电工程	填报周期：2019 年 08 月 30 日—09 月 07 日
----------------------------------	---------------------------------

一、项目总体建设进度汇总：

- 1、北园 A 区电缆支架及接地施工。
- 2、北园 B 区电缆沟接地施工
- 3、北园 A 区幼儿园用户变电缆放线施工
- 4、北园 AB 区配电房门进场。
- 5、北园 A 区房建照明竖向母线槽安装 90%。

二、本周工程建设工作内容

- 1、北园 A 区华世运公司照明母线槽施工。
- 2、北园 B 区湘潭潭州电力公司地下用户变设备安装施工。
- 3、北园 B 区地下用户变电缆支架接地施工。
- 4、北园 B 区韬和公司地下用户变 1 号电缆支架及接地施工。
- 5、北园 AB 区室外分支箱接地施工。
- 6、北园 AB 区配电房门安装施工完成。

三、 本周工程建设总结

- 1、 本周安全风险可控，安全文明施工良好，无安全事故发生。
- 2、 要求施工单位加大施工人力，提高施工进度，并积极配合施工监理工作。
- 3、 要求施工单位在施工进度的情况下保证每道工序的质量。

四、 下周施工计划主要工作内容

- 1、 AB 区配电房分支箱粉刷施工完成。
- 2、 AB 区电缆沟分支箱接地焊接施工完成。
- 3、 AB 区电缆井整改完成。
- 4、 北园 B 区母线槽安装。



填报人： 王登营 审核人： 徐耀生 时间： 2019年09月07日

工程现场照片（含文字描述）：



北园 AB 区配电房及开闭所门进场	北园 A 区电缆井沟盖板施工
-------------------	----------------