



正衡监理

编号：YJBPD-ZH-JLZB-013

监 理 周 报

工程名称：沿江 150 亩经济适用房（拆迁安置房）变配电工程

2019 年 09 月第 13 期

项目监理部（章）：

总监理工程师：

报告日期：2019 年 09 月 12 日

监理周报

2019 年 第 13 期

项目：沿江 150 亩经济适用房（拆迁安置房） 变配电工程	填报周期：2019 年 09 月 07 日—09 月 13 日
----------------------------------	---------------------------------

一、项目总体建设进度汇总：

- 1、北园 AB 区配电房百叶窗整改成固定玻璃窗。
- 2、北园 AB 区电缆沟内清理干净。
- 3、北园 B 区母线槽材料全部进场。
- 4、北园 B 区大门口电缆沟制模钢筋绑扎施工。
- 5、北园 A 区房建照明竖向母线槽安装完成。

二、本周工程建设工作内容

- 1、北园 A 区配电房百叶窗整改成固定玻璃窗施工。
- 2、北园 B 区大门口电缆沟制模钢筋绑扎施工。
- 3、北园 B 区大门口电缆井沟盖板浇筑施工。
- 4、北园 B 区配电房百叶窗整改固定窗施工。
- 5、北园 B 区房总内照明竖向母线槽安装施工。
- 6、北园 A 区 3、4 号配电房内设备进场及电缆沟进场施工。

三、 本周工程建设总结

- 1、 本周安全风险可控，安全文明施工良好，无安全事故发生。
- 2、 要求施工单位提高施工进度，并积极配合施工监理工作。
- 3、 要求施工单位在施工进度的情况下保证每道工序的质量。
- 4、 监理例会要求各参建施工单位上报工程施工计划及材料供应计划。

四、 下周施工计划主要工作内容

- 1、 北园 A 区 1、2 设备进场，电缆分支箱进场、楼层计量箱进场。
- 2、 北园 B 区母线槽安装 10%。
- 3、 北园 AB 区电缆沟施工完成。

填报人： 王登营 审核人： 徐耀生 时间： 2019 年 09 月 12 日

工程现场照片（含文字描述）：



北园B区母线槽材料进场

北园 B 区母线槽材料进场



北园A区7号楼母线槽通电
测试施工

北园 A 区 7 号楼母线槽通电测试施工