

常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报



正衡监理

编号: YJBPD-ZH-JLZB-014

监 理 周 报

工程名称: 沿江 150 亩经济适用房(拆迁安置房)变配电工程

2019 年 09 月 第 14 期

项目监理部(章):

总监理工程师:



报告日期: 2019 年 09 月 21 日

监理周报

2019年 第14期

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 项目：沿江150亩经济适用房（拆迁安置房） 变配电工程 | 填报周期：2019年09月13日—09月20日 |
|--------------------------------|-------------------------|

一、项目总体建设进度汇总：

- 1、韬和公司土建整改施工。
- 2、配电房电缆沟盖板施工及地下室遗留垃圾清理施工。
- 3、北园A区表箱进场。
- 4、北园AB区配电房设备楼层电缆进场。

二、本周工程建设工作内容

- 1、北园B区室外电缆沟及室内电缆沟盖板施工。
- 2、北园地下用户变电缆进场并安装施工。
- 3、华世远公司楼层表箱安装施工。
- 4、华世远公司室外分支箱安装。
- 5、湘潭潭州用户变电缆敷设施工。
- 6、用户变设备及电缆敷设。

三、 本周工程建设总结

- 1、 本周安全风险可控，安全文明施工良好，无安全事故发生。
- 2、 要求施工单位提高施工进度，并积极配合施工监理工作。
- 3、 要求施工单位在施工进度的情况下保证每道工序的质量。

四、 下周施工计划主要工作内容

- 1、 北园 A 区配电房设备安装、照明施工完成。
- 2、 北园 A 区配电房设备、配电房室外电缆。
- 3、 北园 A 区楼层电缆、分支箱电缆敷设。
- 4、 北园 B 区配电房设备、室外分支箱电缆、照明施工。
- 5、 北园 B 区配电房设备、照明安装施工完成。

填报人： 王登营 审核人： 徐耀生 时间： 2019 年 09 月 21 日

工程现场照片（含文字描述）：



北园 150 亩 A 区表箱进场 50 只

北园 150 亩用户变电缆进场