



正衡监理

编号: YJBPD-ZH-JLZB-015

监 理 周 报

工程名称: 沿江 150 亩经济适用房(拆迁安置房)变配电工程

2019 年 09 月第 15 期

项目监理部(章):

总监理工程师:

徐耀全

报告日期: 2019 年 09 月 28 日

监理周报

2019 年 第 15 期

项目：沿江 150 亩经济适用房（拆迁安置房） 变配电工程	填报周期：2019 年 09 月 20 日—09 月 28 日
----------------------------------	---------------------------------

一、项目总体建设进度汇总：

- 1、韬和公司地下用户变土建整改施工。
- 2、北园 AB 区配电房设备安装施工完成。
- 3、北园 AB 区分支箱安装施工。
- 4、北园 B 区表箱进场 100 只。
- 5、颐和公司配电房二次接线及接地准备工作。
- 6、北园 A 区 4 号配电房 8、9、10 楼层电缆敷设完成

二、本周工程建设工作内容

- 1、华世远电力公司分支箱电缆施工。
- 2、北园 A 区华世远公司楼层电缆敷设施工。
- 3、北园 A 区 3、4 号配电房母线安装及接地施工。
- 4、地下用户变台阶施工及电缆沟盖板施工。
- 5、湘潭潭州电力公司地下用户变电缆敷设施工。
- 6、颐和电力公司 B 区 3 号配电房及开闭所拼柜母线安装。

三、 本周工程建设总结

- 1、 本周安全风险可控，安全文明施工良好，无安全事故发生。
- 2、 要求施工单位提高施工进度，并积极配合施工监理工作。
- 3、 要求施工单位在施工进度的情况下保证每道工序的质量。
- 4、 对现场临时用电做好安全防护。

四、 下周施工计划主要工作内容

- 1、 北园 AB 区土建整改完成。
- 2、 北园 A 区楼层室内表箱安装完成。
- 3、 北园 B 区配电房照明施工完成。
- 4、 北园 AB 区分支箱电缆计划、楼层电缆敷设、楼层照明系统电缆敷设。
- 5、 北园 A 区地下用户变电缆敷设、设备安装。

填报人： 王登营 审核人： 徐耀生 时间： 2019 年 09 月 28 日

工程现场照片（含文字描述）：



北园 A 区 3 号配电房照明电缆敷设施工

北园 A 区 3 号配电房母线安装施工