



正衡监理

编号: YJBPD-ZH-JLZB-016

监 理 周 报

工程名称: 沿江 150 亩经济适用房(拆迁安置房)变配电工程

2019 年 10 月第 16 期

项目监理部(章):

总监理工程师:

徐耀生

报告日期: 2019 年 10 月 08 日

监理周报

2019 年 第 16 期

项目：沿江 150 亩经济适用房（拆迁安置房） 变配电工程	填报周期：2019 年 09 月 28 日—10 月 08 日
----------------------------------	---------------------------------

一、项目总体建设进度汇总：

- 1、韬和公司土建整改施工。
- 2、华世远室外电缆沟电缆敷设。
- 3、颐和公司配电房接地完善施工。
- 4、太平水电公司照明系统施工。
- 5、北园 AB 区分支箱配电房电缆敷设施工。

二、本周工程建设工作内容

- 1、华世远公司 AB 区楼层电缆。
- 2、华世远室外分支箱电缆敷设施工及表箱安装施工
- 3、江苏颐和公司配电房二次接线及接地施工。
- 4、太平水电 B 区配电房照明系统施工。
- 5、颐和公司配电房及开闭所二次接线及风机施工。
- 6、潭州电力公司 A 区地下用户变设备进场施工。

三、 本周工程建设总结

- 1、 本周安全风险可控，安全文明施工良好，无安全事故发生。
- 2、 要求施工单位提高施工进度，并积极配合施工监理工作。
- 3、 要求施工单位在施工进度的情况下保证每道工序的质量。
- 4、 对现场出现的各种问题上及时上报以免出现质量问题。

四、 下周施工计划主要工作内容

- 1、 北园 AB 区土建整改完成。
- 2、 北园 AB 室外表箱安装完成。
- 3、 北园 AB 区配电房照明施工完成。
- 4、 北园 B 区配电房风机及接地施工完成。
- 5、 北园 A 区地下用户变电缆敷设、设备安装施工完成。

填报人： 王登营 审核人： 徐耀生 时间： 2019 年 10 月 08 日

工程现场照片（含文字描述）：



北园 B 区 2 号配电房电缆敷设

北园 B 区地下车库充电桩表箱安装施工