

常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报



正衡监理

编号: YJBPD-ZH-JLZB-017

监 理 周 报

工程名称: 沿江 150 亩经济适用房(拆迁安置房)变配电工程

2019 年 10 月第 17 期

项目监理部(章):

总监理工程师:

徐耀生

报告日期: 2019 年 10 月 14 日

监理周报

2019 年 第 17 期

项目：沿江 150 亩经济适用房（拆迁安置房） 变配电工程	填报周期：2019 年 10 月 08 日—10 月 14 日
----------------------------------	---------------------------------

一、项目总体建设进度汇总：

- 1、北园 B 区楼层电缆及室外分支箱计量箱电缆敷设施工完成。
- 2、北园 B 区配电房照明系统施工完成。
- 3、北园 A 区 1—6、8—10 楼层电缆及室外分支箱计量箱电缆敷设施工完成。
- 4、北园 AB 区地下用户变电缆敷设施工完成。
- 5、配电房及开闭所设备二次接线施工完成。

二、本周工程建设工作内容

- 1、颐和公司配电房二次接线、照明施工。
- 2、华世远 AB 区电缆敷设施工，电缆终端接头施工。
- 3、湘潭潭州电力 AB 区地下用户变电缆敷设施工、计量箱安装及接地施工。
- 4、太平洋水电 A 区配电房照明系统施工。
- 5、韬和公司室外计量箱接地焊接施工。

三、 本周工程建设总结

- 1、 本周安全风险可控，安全文明施工良好，无安全事故发生。
- 2、 要求施工单位提高施工进度，并积极配合施工监理工作。
- 3、 要求施工单位在施工进度的情况下保证每道工序的质量。
- 4、 各参建单位工程施工在本月 20 号前完成
- 5、 本周下发两份通知单。

四、 下周施工计划主要工作内容

- 1、 北园 A 区配电房照明系统施工完成。
- 2、 北园配电房室外计量箱接地焊接施工完成。
- 3、 北园 B 区室外计量箱电缆终端接头施工完成。
- 4、 北园配电房照明系统电线敷设完成。
- 5、 北园 B 区地下用户变二次接线施工完成。

填报人： 王登营 审核人： 徐耀生 时间： 2019 年 10 月 14 日

工程现场照片（含文字描述）：



B 区 8 号分支箱接地焊接施工

北园 A 区地下用户变电缆敷设