

常州正衡电力工程监理有限公司工程建设监理周报



正衡监理

编号: YJBPD-ZH-JLZB-018

监 理 周 报

工程名称: 沿江 150 亩经济适用房(拆迁安置房)变配电工程

2019 年 10 月第 18 期

项目监理部(章):

总监理工程师:

徐耀全

报告日期: 2019 年 10 月 21 日

监理周报

2019 年 第 18 期

项目：沿江 150 亩经济适用房（拆迁安置房） 变配电工程	填报周期：2019 年 10 月 14 日—10 月 21 日
----------------------------------	---------------------------------

一、项目总体建设进度汇总：

- 1、北园 AB 区配电房设备试验完成。
- 2、北园 A 区幼儿园配电房照明系统安装完成。
- 3、北园 A 区门镜厂家系统安装完成。
- 4、颐和公司配电房电箱电缆敷设及电箱接线施工完成。
- 5、北园 AB 区地下室电缆敷设全部完成，AB 区楼层表箱全部安装完成。
- 6、韬和建设电缆井提升施工完成。

二、本周工程建设工作内容

- 1、北园 AB 区配电房设备试验施工。
- 2、江苏华世远 A 区 7 号楼电缆敷设施工及电缆终端接头施工。
- 3、北园 A 区地下用户变电缆敷设及配电房照明系统安装施工。
- 4、颐和配电房电箱电缆敷设及设备二次接线施工。
- 5、门镜厂家系统安装施工。
- 6、韬和建设电缆井提升及电缆井盖板施工。

三、 本周工程建设总结

- 1、 本周安全风险可控，安全文明施工良好，无安全事故发生，要求施工单位做好施工安全防护，佩戴安全防护用具。
- 2、 要求施工单位提高施工进度，并积极配合施工监理工作。
- 3、 要求施工单位在施工进度的情况下保证每道工序的质量。
- 4、 本周下发施工单位会议纪要。

四、 下周施工计划主要工作内容

- 1、 北园华世远公司 AB 区电缆终端接头施工。
- 2、 韬和建设电缆井沟盖板安装施工。
- 3、 潭州电力 AB 区地下室用户变出线电缆终端头施工及配电房照明施工。
- 4、 北园 AB 区配电房计量箱电缆终端头施工完成。

填报人： 王登营 审核人： 徐耀生 时间： 2019 年 10 月 21 日

工程现场照片（含文字描述）：



北园 A 区设备试验

北园配电房照明电箱电缆敷设施工