



正衡监理

编号：YJBPD-ZH-JLZB-020

监 理 周 报

工程名称：沿江 150 亩经济适用房（拆迁安置房）变配电工程

2019 年 11 月第 20 期

项目监理部（章）：

总监理工程师：

报告日期：2019 年 11 月 03 日

监理周报

2019 年 第 20 期

项目：沿江 150 亩经济适用房（拆迁安置房） 变配电工程	填报周期：2019 年 10 月 28 日—11 月 03 日
----------------------------------	---------------------------------

一、项目总体建设进度汇总：

- 1、华世远 AB 区楼层表箱到插接箱电缆连接施工。
- 2、韬和公司 B 区配电房电缆沟盖板到场一车。
- 3、湘潭电力公司地下用户变电缆挂牌施工。
- 4、太平洋水电公司配电房涂料收尾施工。

二、本周工程建设工作内容

- 1、华世远 AB 区楼层插接箱电缆连接施工, 高压电缆孔封堵挂牌施工。
- 2、韬和 B 区配电房电缆沟盖板整改施工。
- 3、湘潭电力地下用户变安装母线槽施工。

三、 本周工程建设总结

- 1、 本周安全风险可控，安全文明施工良好，无安全事故发生，要求施工单位做好施工安全防护，佩戴安全防护用具。
- 2、 要求施工单位提高施工进度，并积极配合施工监理工作。
- 3、 要求施工单位在施工进度的情况下保证每道工序的质量。

四、 下周施工计划主要工作内容

- 1、 华世远插接箱电缆终端施工。
- 2、 北园用户变地面防火阻燃油漆施工。
- 3、 湘潭潭州地下用户变二次接线施工。
- 4、 太平水电墙面涂料收尾整改施工。

填报人： 王登营 审核人： 徐耀生 时间： 2019 年 11 月 03 日

工程现场照片（含文字描述）：



北园A区楼层夹层电缆终端接头施工



北园A区楼层插接箱与表箱电缆终端接头施工

北园 A 区楼层夹层电缆终端接头施工

北园 A 区楼层插接箱与表箱电缆终端接头施工