



正衡监理

编号：YJBPD-ZH-JLZB-021

监 理 周 报

工程名称：沿江 150 亩经济适用房（拆迁安置房）变配电工程

2019 年 11 月第 21 期

项目监理部（章）：

总监理工程师：



报告日期：2019 年 11 月 11 日

监理周报

2019 年 第 21 期

项目：沿江 150 亩经济适用房（拆迁安置房） 变配电工程	填报周期：2019 年 11 月 03 日—11 月 10 日
----------------------------------	---------------------------------

一、项目总体建设进度汇总：

- 1、北园 AB 区楼层插接箱至表箱电缆终端接头施工完成。
- 2、AB 区配电房内电箱下口洞修复完成。
- 3、AB 区配电柜编号完成。

二、本周工程建设工作内容

- 1、北园 AB 区楼层插接箱表箱电缆终端接头施工。6 号物业楼电箱电缆终端接头施工，消防控制室电箱电缆终端接头施工。
- 2、室外韬和公司电缆井提升及整改施工。
- 3、AB 区配电房墙面涂料收尾施工。

三、 本周工程建设总结

- 1、 本周安全生产文明施工良好，现场人员随时跟进监督。无事故发生。
- 2、 本周下发联系单一份，要求施工单位将未完成的工作量进行抓紧完成，另外配合总包单位调整楼夹层电缆，便于桥架施工。
- 3、 **AB** 区配电房地面阻燃防火漆未施工及配电房涂料未完成，已通知施工单位仍未进行施工，同时上报业主单位。
- 4、 本项目到目前为止北园 **AB** 区楼层、地下室、配电房、开闭所、地下用户变、电缆敷设、设备安装、二次接线、设备试验、高压电缆试验等基本施工完成，剩余工程量项目已要求各参建单位自检消缺闭环。
- 5、 监理人员遵守本质工作，全面按照协议全程监督管理工作。

四、 下周施工计划主要工作内容

- 1、 AB 区配电房、开闭所地面防火阻燃漆施工。
- 2、 AB 区配电房开闭所墙外口风机护罩及自封闭式百叶施工。
- 3、 AB 区各施工单位的自检消缺闭环工作。
- 4、 AB 区楼层、分支箱、计量箱、充电桩、配电房等电表安装施工。
- 5、 AB 区配电房开闭所内墙面涂漆结尾施工。
- 6、 AB 区配电房及开闭所内配套设施安装施工等。

填报人： 王登营 审核人： 徐耀生 时间： 2019 年 11 月 10 日

工程现场照片（含文字描述）：



北园 B 区地下充电桩表箱电缆终端接头施工完成

北园 B 区计量箱电缆洞口封堵施工