



正衡监理

编号: YJBPD-ZH-JLZB-022

监 理 周 报

工程名称: 沿江 150 亩经济适用房(拆迁安置房)变配电工程

2019 年 11 月第 22 期

项目监理部(章):

总监理工程师:



报告日期: 2019 年 11 月 17 日

监理周报

2019 年 第 22 期

项目：沿江 150 亩经济适用房（拆迁安置房） 变配电工程	填报周期：2019 年 11 月 10 日—11 月 17 日
----------------------------------	---------------------------------

一、项目总体建设进度汇总：

- 1、华世远楼层插接箱电缆孔洞封堵施工。
- 2、北园 AB 区电缆盖板施工。
- 3、配电房油漆班组进场，清理地坪施工。
- 4、防火阻燃进场施工。

二、本周工程建设工作内容

- 1、江苏华世远公司楼层插接箱电缆孔洞封堵及配电房电缆至分支箱、
楼层相位检查施工。
- 2、韬和建设配电房低压电缆试和地下用户变电缆试验、电缆桥架修
复以及油漆班组进场施工。
- 3、北园 AB 区电缆盖板安装施工。

三、 本周工程建设总结

- 1、 本周安全生产文明施工良好，现场人员随时跟进监督。无事故发生。
- 2、 要求施工单位将未完成的工作量在保证质量的前提下抓紧施工。
- 3、 监理人员遵守本职工作，全面按照协议全程监督管理协调工作。

四、 下周施工计划主要工作内容

- 1、 江苏华世远公司插接箱电缆挂牌施工。
- 2、 北园 AB 区防火阻燃施工。
- 3、 韬和建设电缆盖板安装施工。

填报人： 王登营 审核人： 徐耀生 时间： 2019 年 11 月 17 日

工程现场照片（含文字描述）：



北园 B 区电缆桥架修复施工



北园 A 区电缆相位检查施工