

华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶
光伏发电项目

监 理 周 报

第 二 期



(2019 年 6 月 29 日 - 2019 年 7 月 4 日)



扫描全能王 创建

工程名称	华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目	建设单位	华能新能源盘州市风力发电有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	西安热工研究院有限公司		
本周施工内容及进度	1、预制支架基础模板制作，本周预制支架基础混凝土浇筑 267 块，累计完成 379 块。 2、生产办公楼、SVG 室、、综合生活楼、综合配电室屋顶定位放线完成；升压站内空地车棚定位放线完成。 3、1*4² mm 直流电缆全部到货，其它设备还未到场。		
下周计划	1、屋面支架基础浇筑完成。 2、车棚基础施工。 3、轿子顶进行施工安排。 4、大爬山升压站外场地支架基础定位放线完成，支架基础浇筑完成。		
安全文明施工情况	1、进场工人已进行安全三级教育。 2、进场工人已佩带好安全帽。 3、现场已竖立好安全文明标牌。		
施工质量	1、对现场支架基础模板进行尺寸核对，符合要求。 2、支架基础外观不平滑，施工人员需改进工艺。 3、屋顶定位放线尺寸检查，符合图纸要求。		
设备材料进场情况	1、支架、组件、电缆等主要设备还未发货。		
人员机械情况	人员:6 人 搅拌机 1 台，切割机 1 台，		





扫描全能王 创建