

华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶
光伏发电项目

监 理 周 报

第
三
期

(2019 年 7 月 5 日-2019 年 7 月 11 日)



扫描全能王 创建

工程名称	华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目	建设单位	华能新能源盘州市风力发电有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	西安热工研究院有限公司		
本周施工内容及进度	1、升压站围墙外空地支架基础定位放线完成，模板制作摆放完成。 2、升压站围墙外完成基础混凝土浇筑 56 块，屋顶基础预制块已全部完成。 3、主要设备还未到场。		
下周计划	1、车棚基础施工。 2、轿子顶进行预制基础施工安排，砂、石、水泥全部准备完成。 3、屋顶预制基础吊装完成。 4、大爬山升压站外空地支架基础浇筑完成。		
安全文明施工情况	1、进场工人已进行安全三级教育。 2、进场工人已佩带好安全帽。 3、现场已竖立好安全文明标牌。		
施工质量	1、对现场支架基础模板进行 4 次抽查尺寸核对，符合要求。 2、检查查场外基础定位放线位置，以及基础水平基准面高程控制，符合要求 3、旁站基础浇筑 2 次，检查混凝土施工是否按照配合比放料，振捣是否到位。		
设备材料进场情况	1、支架、组件、电缆等主要设备还未发货。		
人员机械情况	人员:8 人 搅拌机 1 台，切割机 1 台，振捣器 1 个。		



升压站围墙外空地施工



升压站围墙外空地制作基础模板



升压站围墙外空地支模



站外空地支模校准



升压站围墙外空地浇筑



升压站外墙外空地拆除模板

