

华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶
光伏发电项目

监 理 周 报

第
八
期

(2019 年 8 月 10 日-2019 年 8 月 16 日)



工程名称	华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目	建设单位	华能新能源盘州市风力发电有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	西安热工研究院有限公司		
本周施工内容及进度	1、支架到达轿子顶升压站现场，卸货清点材料。 2、升压站内围墙边支架安装完成；生活楼前支架安装部分完成；车棚支架安装基本完成。		
下周计划	1、组件等设备到货。 2、护坡进行施工，支架安装。		
安全文明施工情况	1、进场工人已进行安全三级教育。 2、进场工人已佩戴好安全帽。 3、现场已竖立好安全文明标牌。		
施工质量	1、对现场临时安全用电进行检查，符合要求。 2、检查基础模具尺寸，以及基础构配件放置，符合要求 3、现场安全文明标识牌已放置，符合安全施工要求。		
设备材料进场情况	1、预计组件 8 月 23 日到货。		
人员机械情况	施工人员:4 人 切割机 1 台		

