

华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶
光伏发电项目

监 理 周 报

第 九 期

(2019 年 8 月 17 日-2019 年 8 月 24 日)



工程名称	华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目	建设单位	华能新能源盘州市风力发电有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	西安热工研究院有限公司		
本周施工内容及进度	1、升压站内围墙边支架安装基本完成；生活楼前支架安装完成；车棚支架安装完成，缺的支架构件已统计上报。 2、护坡打孔安装连接支座，支架安装基本完成。		
下周计划	1、组件等设备到货安装。		
安全文明施工情况	1、进场工人已进行安全三级教育。 2、进场工人已佩戴好安全帽。 3、现场已竖立好安全文明标牌。		
施工质量	1、对现场安全进行检查，符合要求。 2、检查现场支架安装，符合要求 3、现场安全文明标识牌已放置，符合安全施工要求。		
设备材料进场情况	1、预计组件 8 月 25 日到货。		
人员机械情况	施工人员:4 人 切割机 1 台		

