

华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶
光伏发电项目

监 理 周 报

第
十
一
期

(2019 年 8 月 31 日-2019 年 9 月 06 日)



工程名称	华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目	建设单位	华能新能源盘州市风力发电有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	西安热工研究院有限公司		
本周施工内容及进度	1、光伏组件大爬山、轿子顶全部到货，吊装至各屋顶。 2、轿子顶升压站主控楼、35KV 开关室屋顶支架、组件安装完成。 3、组件厂家来人进行 EL 检测。		
下周计划	1、轿子顶组件全部安装完成。 2、轿子顶逆变器、并网柜、电缆等设备进场进行电气安装。 3、计划 9 月 10 日完成轿子顶安装工作，转大爬山进行安装工作。		
安全文明施工情况	1、进场工人已进行安全三级教育。 2、进场工人已佩戴好安全帽。 3、现场已竖立好安全文明标牌。		
施工质量	1、对现场安全进行检查，符合要求。 2、组件吊装进行旁站，符合要求 3、现场安全文明标识牌已放置，符合安全施工要求。		
设备材料进场情况	1、组件已到货。 2、逆变器、并网柜、电缆等设备陆续到场。		
人员机械情况	施工人员:6 人 切割机 1 台		

大爬山风电场升压站组件卸货



轿子顶组件完成卸货



主变室安装支架横梁



开关室安装支架横梁



轿子顶升压站开关室屋顶安装支架组件



生活楼安装支架

