

华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶
光伏发电项目

监 理 周 报

第 十 三 期

(2019 年 9 月 14 日-2019 年 9 月 20 日)



工程名称	华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目	建设单位	华能新能源盘州市风力发电有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司		
施工单位	西安热工研究院有限公司		
本周施工内容及进度	1、剩余直流电缆到货，进行接线穿管布线，20号全部完成。 2、支架接地扁铁焊接接地网。 3、并网柜到货，逆变器至并网柜交流电缆接线完成。 4、大爬山屋面支架、组件已基本完成，开始地面、护坡安装工作。		
下周计划	1、轿子顶并网发电。 2、大爬山组件安装完成。 3、电气接线安装工作完成。		
安全文明施工情况	1、进场工人已进行安全三级教育。 2、进场工人已佩带好安全帽。 3、现场已竖立好安全文明标牌。		
施工质量	1、对现场安全进行检查，符合要求。 2、电气接线进行检查，符合要求 3、现场安全文明标识牌已放置，符合安全施工要求。		
设备材料进场情况	1、组件已全部到场。 2、逆变器已到场，并网柜、电缆已发货。		
人员机械情况	施工人员:8人 切割机 1台		

轿子顶电缆到货



围墙边支架焊接地扁铁



交流电缆放至电缆沟



生活楼屋面接地扁铁焊接



空地车棚直流电缆接线

