

表号： GF-B10

编号： XXGF-01

监 理 周 报

工程名称： 华能贵州西秀经济开发区分布式光伏项目

2019年 7 月 13 日 第 2 期

项目监理部（章）：

总监理工程师： 徐辉生

报告日期： 2019 年 07 月 13 日



1、本周项目进展情况

1) 施工准备工作及手续办理

序号	项目手续	完成情况
1	项目立项批准文件	已完成
2	屋面合作协议	已完成
3	房屋审查意见	办理中
7	环保批复	已完成
8	并网调度协议	办理中
9	购售电合同	办理中
10	调度编号、调度命名及管辖范围	办理中
11	监站验收及并网受电通知书	办理中
12	高压供用电合同	办理中
14	消防验收	办理中
17	发电许可证	办理中

2) 设计工作

光伏区提供部分电子版图纸。

3) 土建工程

光伏区工程：本周支架基础浇筑2000个。测量放线23栋楼

4) 机电安装工程

5) 送出工程

6) 主设备到货情况

序号	名称/型号	总数量	本周到货	累计到货	生产厂家
1	光伏组件	26808 块	0块	0块	
2	支架	8.5MWp	0MW	0MW	
3	逆变器	159 套	0套	0套	
4	箱式变压器	4 台	0台	台	
5	基础	11694 个	2000个	2200个	有施工队自己浇筑
6	汇流箱	47 台	0台	台	
9	二次继保屏柜	4台	0台	台	
10	高、低压柜	2台	0台	台	
12	FC成套设备	1套	0套	套	

7) 安全、文明生产情况

施工人员均配戴安全帽；临时用电规范。现场安全管控符合安全规定要求。

8) 阶段验收

未开始阶段验收工作。

2、下周工作计划

1) 土建工程

光伏区部分：支架基础浇筑2900个。测量放线28栋楼

2) 机电安装工程

未开始。

3) 送出工程

未开始。

3、存在问题及需要协调事宜

1、光伏区：基础浇筑及测量放线缓慢，拿出有效的施工计划。

2、箱变、逆变、汇流箱、电缆暂无法确定厂家。

3、集电线路走向确认。

4、里程碑节点执行情况

里程碑节点	完成时间	备注
土建工程	2019年8月25日	
支架安装	2019年9月10日	
组件安装	2019年9月20日	
接到安装	2019年9月10日	
集电线路电缆敷设	2019年9月20日	
逆变器及箱变安装（含接线）	2019年9月20日	
整体调试	2019年9月25日	
并网试运行	2019年9月30日	
项目整体正式移交生产		

5、现场影像资



监理例会



检查桩基点位



基础浇筑



测量放线



基础检测



基础检测

