



华能西秀分布式光伏项目监理部第20周工作台账

填表日期：2019.12.08

项目基本信息

- 1、项目名称：华能西秀分布式光伏项目
 2、项目地点：贵州省安顺市，由西秀工业园区、高科技材料工业园区以及民族制药工业园区
 3、业主单位：华能安顺综合能源有限责任公司
 4、监理人员：监理项目负责人 徐耀生，其他监理人员 陈渝 赵焕柱 王孝金，合同约定监理人员数量：4 人；
 5、市场人员：
 6、监理周期：2019.06.15-2020.01.25 共 7 月 或 220 天 或 人.月 或 人.天；
 7、车辆配备：汽车 辆/摩托车 辆/电动车 1 辆。

综合管理类

- 1、截止本周已用监理时间 5 月 或 115 天 或 1 人1月 或 1 人30天；
 2、本周提交 期监理费付款申请 万元，累计提交 2 期监理费付款申请 69560.00 万元；
 3、本周产生监理费用 元，累计产生监理费用 2529.00 元；
 4、本周监理人员请假情况：
 姓名： 本周请假 天，累计请假 天
 姓名： 本周请假 天，累计请假 天
 姓名： 本周请假 天，累计请假 天

监理项目部工作类

序号	类别	名称	本周产生数量	累计数量	备注
1	文件审查	开工报告		1	
		施工组织设计		1	
		图纸会审			
		分包单位资质			
		专项施工方案		7	
		施工管理制度		1	
		工程控制网测量			
		施工质量验收及评定范围划分		1	
		分项/分部工程质量报验		8	
		单位（子单位）工程质量报审			
		工程质量中间验收申请			
		试品/试件试验报告报验		6	
		调试报告报审		2	
		施工项目部管理人员资格报审		1	
		主要施工机械/工器具/安全用具报审		2	
		特殊工种/特殊工作人员报审		2	
		主要测量计量器具/试验设备检验报审		3	
		大中型施工机械进场/出场申报			
		工程进度款报审		4	
		施工进度计划报审		1	
		变更工期报审			
		主要材料及构配件供货商资质报审		4	
		工程材料/构配件/设备进场报审		14	
		初步竣工验收申请			
		工程变更申请单		2	
		强制性条文执行计划报审		3	
		试验（检测）单位资质报审		2	
2	巡视	监理巡视记录		8	
3	见证取样	见证取样记录		9	
4	旁站	质量旁站记录		12	
		安全旁站记录		4	
5	平行检验	原材料平行检验记录		1	
		设备平行检验记录		1	
		工序平行检验记录		19	
6	签发文件	签发会议纪要		21	
		签发监理工作联系单		6	
7	监理批文	监理通知单	安全类	安全类 1	闭环 1 份
			质量类	质量类 5	闭环 2 份



序号	事项名称	进度类			闭环份数
		工程暂停令	检验批验收	分项工程验收	
8	监理签证	分部工程验收	分部工程验收	隐蔽工程验收	
		工程技术变更	工程技术变更	工程经济变更	
		工程款结算	工程款结算	工程款结算	4
9	会议	工地例会	工地例会	专题会议	24
		专题会议	专题会议	安全类 1	
10	监理文件编审批	监理规划	监理规划	监理规划	1
		监理细则	监理细则	监理细则	5
		监理工作制度	监理工作制度	监理工作制度	1
		监理日志	监理日志	监理日志	169
		监理周报	监理周报	监理周报	24
		监理月报	监理月报	监理月报	5
		监理验收方案	监理验收方案	监理验收方案	
		监理验收报告	监理验收报告	监理验收报告	
		质量评估报告	质量评估报告	质量评估报告	
		监理总结	监理总结	监理总结	
		监理总结	监理总结	监理总结	

填表说明：

此表由监理项目负责人或指定专人每周更新一次，每周一上午12点前由负责人在“钉钉”随同周报一起上传，同时上传“监理云—信息管理—监理单位—监理周报”。