

正衡监理光伏项目工程建设监理周报

2019 年 第 10 期

项目：昆山鑫桥新能源科技有限公司建设丰田工业(昆山)有限公司 1.8MW 分布式光伏项目			填报周期：2019 年 9 月 28 日—10 月 5 日	
一、项目总体建设进度汇总：				
1、屋面夹具安装完成 100%,屋面导轨安装完成 100%。				
2、组件安装累计完成 4850 块，完成 81%，剩余 130 块暂不安装，留做 TUV 检测使用。				
3、桥架安装完成 90%，25 台逆变器全部安装完成。				
4、交流电缆已全部敷设完成，直流电缆敷设完成 67%。				
5、屋面环境监测仪安装完成。				
6、4 台并网柜进场并安装完成。				
7、项目并网已完成，现运行 15 台逆变器进行发电。				
二、本周工程建设工作内容及完成情况				
1、人员进场		0 人		
2、出图情况		施工图已完成		
3、设备到货情况	系进场统名称	计划到货日期	实际到货日期	本周到货情况，累计到货（），已到货数量（）%延误原因及催货措施
	本周无设备进场			
11、人员/机械情况		本周国庆节放假，丰田厂方不允许上屋面进行高空作业，现场无人施工		
三、截止本周工程建设工程进度与施工组织设计的进度比对及分析：				
项目主节点	计划日期	调整日期	完成日期	延误原因及赶工措施（简述）
1、 线缆敷设	2019.8.30			受前期施工进度影响，施工滞后，交流电缆。已全部敷设完成，直流电缆敷设完成 67%。
2、接地防雷清洗系统	2019.8.20			暂未施工，督促施工单位尽快施工
3、项目验收	2019.9.24			工期延后，要求施工单位尽快完成项目剩余工作，尽快进行验收

四、主要协调问题及解决情况	
提出需要协调的问题	国庆节放假，严重影响工期，要求施工单位节后增加人员进行赶工。
未解决的协调问题解决进展	
五、下周计划主要工作内容	
1、屋面直流电缆敷设。 2、防雷接地及清洗系统施工。 3、通讯调试。	
六、本周现场施工照片	
本周国庆节放假，丰田厂方不允许进行屋面施工，施工现场放假无人施工。	

填报人：王超 审核人：徐耀生 时间：2019 年 10 月 5 日