



荆门万华家居（二期）5MW屋顶分布式光伏发电项目监理部第18周工作台账

填表日期：2019年12月29日

项目基本信息

- 1、项目名称：荆门万华家居（二期）5MW屋顶分布式光伏发电项目
 2、项目地点：湖北省荆门市东宝区子陵镇万华大道1号禾香板厂内
 3、业主单位：荆门寅泰能源有限公司
 4、监理人员：监理项目负责人 李仓立，其他监理人员 /，合同约定监理人员数量：1人；
 5、市场人员：张雨花
 6、监理周期：3+1 共 6 月 或 180 天 或 1 人.月 或 90 人.天；已延期截至今日8天；
 7、车辆配备：汽车 / 辆/摩托车 1 辆/电动车 / 辆。



综合管理类

- 1、截止本周已用监理时间 4 月 或 129 天 或 1人、129天 或 1人、110 天；
 2、本周提交 首付 期监理费付款申请 2 万元，累计提交 1 期监理费付款申请 2 万元；
 3、本周产生监理费用 / 元，累计产生监理费用 / 元；
 4、本周监理人员请假情况：
 姓名： / 本周请假 / 天，累计请假 / 天
 姓名： / 本周请假 / 天，累计请假 / 天
 姓名： / 本周请假 / 天，累计请假 / 天

监理项目部工作类

序号	类别	名称	本周产生数量	累计数量	备注
1	文件审查	开工报告		1	
		施工组织设计		1	
		图纸会审		1	
		分包单位资质		1	
		专项施工方案		16	
		施工管理制度		1	
		工程控制网测量		11	
		施工质量验收及评定范围划分		1	
		分项/分部工程质量报验		148	
		单位（子单位）工程质量报审		3	
		工程质量中间验收申请		1	
		试品/试件试验报告报验		1	
		调试报告报审		1	
		施工项目部管理人员资格报审		1	
		主要施工机械/工器具/安全用具报审		1	
		特殊工种/特殊工作人员报审		1	
		主要测量计量器具/试验设备检验报审		1	
		大中型施工机械进场/出场申报		2	
		工程进度款报审		1	
		施工进度计划报审		1	
		变更工期报审			
		主要材料及构配件供货商资质报审		9	
		工程材料/构配件/设备进场报审		22	
		初步竣工验收申请			
		工程变更申请单		8	变更单未到现场
		强制性条文执行计划报审		1	
		试验（检测）单位资质报审		1	
2	巡视	监理巡视记录	1	45	
3	见证取样	见证取样记录		1	
4	旁站	质量旁站记录		18	
		安全旁站记录		19	
5	平行检验	原材料平行检验记录		9	
		设备平行检验记录		4	
		工序平行检验记录		14	
6	签发文件	签发会议纪要	1	18	
		签发监理工作联系单		15	
7	监理指令	监理通知单	安全类	安全类 5	闭环 5 份
			质量类 1 消防通知单	质量类 15	闭环 15 份
			进度类	进度类	闭环 份



扫描全能王 创建



8	监理签证	工程暂停令			
		检验批验收		67	
		分项工程验收		81	
		分部工程验收		30	
		隐蔽工程验收		67	
		工程技术变更			
		工程经济变更			
		工程款结算		1	
9	会议	工地例会	1	18	
		专题会议		1	
10	监理文件编审批	监理规划		1	
		监理细则		9	
		监理工作制度		1	
		监理日志	7	116	
		监理周报		18	
		监理月报		4	
		监理__验收方案			
		监理__验收报告			
		质量评估报告			
		监理总结			

填表说明:

此表由监理项目负责人或指定专人每周更新一次, 每周一上午12点前由负责人在“钉钉”随同周报一起上传, 同时上传“监理云—信息管理—监理单位—监理周报”。

