



荆门万华家居（二期）5MW屋顶分布式光伏发电项目监理部第9周工作台帐

填报日期：2019年10月28日

项目基本信息

- 1、项目名称：荆门万华家居（二期）5MW屋顶分布式光伏发电项目
2、项目地点：
3、业主单位：
4、监理人员：监理项目负责人 王道春，其他监理人员 李金立、蔡和林，合同约定监理人员数量：2人；
5、市场人员：张雪花
6、监理周期：3+1 共 3 月 或 68 天 或 3 人 月 或 90 人 天；
7、车辆配备：汽车 / 辆/摩托车 1 辆/电动车 / 辆；

综合管理类

- 1、截止本周已用监理时间 2 月 或 61 天 或 人月 或 人天；
2、本周提交 首付 期监理费付款申请 2 万元，累计提交 / 期监理费付款申请 2 万元；
3、本周产生监理费用 200 元，累计产生监理费用 200 元；
4、本周监理人员请假情况：
姓名：李金立 本周请假 / 天，累计请假 / 天
姓名：蔡和林 本周请假 / 天，累计请假 / 天
姓名： 本周请假 天，累计请假 天

监理项目部工作类

序号	类别	名称	本周产生数量	累计数量	备注
1	文件审查	开工报告		1	
		施工组织设计		1	
		图纸会审		1	
		分包单位资质		1	
		专项施工方案		10	
		施工管理制度		1	
		工程控制网测量		11	
		施工质量验收及评定范围划分		1	
		分项/分部工程质量报验		7	
		单位（子单位）工程质量报审		3	
		工程质量中间验收申请		1	
		试品/试件试验报告报验		1	
		调试报告报审			
		施工项目部管理人员资格报审		1	
		主要施工机械/工器具/安全用具报审		1	
		特殊工种/特殊工作人员报审		1	
		主要测量计量器具/试验设备检验报审		1	
		大中型施工机械进场/出场报验		2	
		工程进度报审		1	
		施工进度计划报审		1	
		受票工报审			
		主要材料及构配件供货质量报审		7	
		工程材料/构配件/设备进场报审		3	
		初步竣工验收申请			
		工程变更申请单		8	
		强制性条文执行计划报审		1	
		试验（检测）单位资质报审		1	
2	巡视	监理巡视记录	1	23	
3	见证取样	见证取样记录		1	
4	旁站	质量旁站记录		5	
		安全旁站记录		8	
5	平行检验	原材料平行检验记录		8	
		设备平行检验记录		2	
		工序平行检验记录		13	
6	签发文件	签发会议纪要	1	8	
		签发监理工作联系单		8	
7	监理指令	监理通知单	安全类 1 质量类 1 进度类 1	安全类 2 质量类 7 进度类 1	闭环 2 份 闭环 6 份 闭环 1 份





8	监理签证	工程暂停令			
		检验批验收			44
		分项工程验收			44
		分部工程验收			44
		隐蔽工程验收			20
		工程技术变更			
		工程经济变更			
		工程款结算	1		1
9	会议	工地例会	1		9
		专题会议			
		监理规划			2
10	监理文件编审批	监理细则			9
		监理工作制度		1	
		监理日志	7		67
		监理周报			9
		监理月报			2
		监理 验收方案			
		监理 验收报告			
		质量评估报告			
		监理总结			

填表说明:

此表由监理项目负责人或指定专人每周更新一次,每周一上午12点前由负责人在“钉钉”随同周报一起上传,同时上传“监理三—信息管理—监理单位—监理周报”。



扫描全能王 创建