

勤奋药业 495KWP 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 周 报

第 5 期

编 制 时 间：2019.09.22

监理单位编制人：孙金龙

监理单位审核人：张昭武

常州正衡电力工程监理有限公司

勤奋药业 495KWP 屋顶分布式光伏电站项目



项目名称：勤奋药业 495KWP 屋顶分布式光伏电站项目

建设单位：江苏农垦清洁能源有限公司（江苏省农垦集团）

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

施工单位：江苏印加新能源科技股份有限公司

一、 工程概况：

利用宿舍楼、氢化钙镁车间、成品仓库及原料仓库、动力中心和办公楼屋面实施分布式光伏发电项目，有效屋顶面积约 8003 平方米，安装 275KWp 多晶硅太阳能组件 1800 块及其配套设施设备，规划总装机容量 495KWp，采用“自发自电，余量上网”的方式接入用户侧。

二、 施工概述：（包含土建工程、安装工程的进度、质量、安全、材料进场验收、隐蔽工程验收、旁站记录、分部分项工程验收等情况的概述）

三、工程项目进度情况一览表

1、安装工程（支架、光伏组件、汇流箱、逆变器、电气二次系统、防雷与接地、架空线路及电缆、其他电气安装等）

序号	单位工程	分部分项工程	上周计划完成内容	本周实际完成内容	累计完成工程量（%）
1	光伏	支架基座浇筑			100%
2	光伏	支架安装	100%	70%	70%
3					
4					
5					

3、进度情况分析：人员协调与材料协调存在问题；

四、进场材料、构配件、设备一览表

序号	(进场材料、构配件、设备)名称	进场时间 (年月日)	进场数量 (单位)	拟用部位
1	汇流箱	2019.09.20	3台	光伏
2	并网柜	209.09.30	1台	光伏
3	二次通讯柜	209.09.30	1台	光伏
4				
5				
6				

五、现场人员配置情况

1、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

 监理人员：孙金龙

2、施工单位：江苏印加新能源科技股份有限公司

 (1) 管理人员：汤超、颜乐飞

六、施工质量控制情况

序号	检查验收内容	具体内容	对应形成文件名称
1	材料、构配件、设备进场验收	1、汇流箱到场	开箱检查记录表
		2、并网柜到场	开箱检查记录表
		3、二次通讯柜到场	开箱检查记录表
		4、	
		5、	
2	监理旁站项目	1、	
		2、	
		3、	
		4、	
		5、	
3	施工质量检查记录	1、	
		2、	
		3、	
		4、	

		5、	
4	隐蔽工程质量验收	1、	
		2、	
		3、	
		4、	
		5	
5	分部分项工程验收	1、	
		2	
		3	
		4	
		5	
6	其他	1	
		2	
		3	
		4	

七、施工质量问题

(一) 上周质量问题的整改情况（完成时间、达到的合格标准）。

(二) 本周检查的质量问题（出现部位、原因等）及整改要求（完成时间、达到的合格标准）

1、本周发现的主要问题是：屋面垃圾较多，要求清理屋面，保持施工现场干净卫生；个别混凝土基座 U 型螺栓伸出较短，个别螺母生锈，支架安装不紧固等问题要求现场立即整改。

八、安全文明施工

要求现场施工管理人员每天开安全早会并保存影像资料

九、沟通协调

无

十、其他事宜（变更、签证等事宜）

2、工程签证：无

3、其他：

十一、天气统计表。

日期 天气	一	二	三	四	五	六	日
晴	√	√	√	√	√	√	
雨							√
阴							
雾							
温湿度							

十二、监理工作统计表：

序号	工作项名称	单位	本周	累计	备注
1	监理会议		2	3	
2	审批施工组织设计（方案）				
3	审核施工图纸				
4	发出监理通知				
5	审批分包单位				
6	原材料审批				
7	构配件审批				
8	设备审批				
9	分项（检验批）工程质量验收				
10	分部（子分部）工程质量验收				
11	不合格项验收				
12	监理抽查复试				
13	监理见证取样				
14	清退不合格建筑材料、构配件、设备				

十三、本周监理工作小结：

现场施工正常，督促加快施工进度，尽快采购所需材料，做好人员、材料等协调，混凝土基座全部制作完成，屋面清理完成，防水卷材完成，混凝土基座按图纸摆放完成；支架安装完成 70%。