

监 理 周 报


项目名称：仙居县 2019 年光伏助村工程

项目地：台州市仙居县

时间：2019/10/27

施 工 概 况	中建国信： 已完成桃园村、双岗村、溪口村的支架、组件安装，对垟村正进行支架安装。 宁波华顺： 已完成马岗村、黄龙村、富垟村的支架、组件和接地系统安装，接下村正在进行支架安装。 浙江康都： 组件、支架进场，南山村组件转运。 浙江锐博： 未施工
材 料 进 场 情 况	浙江康都： 本周四组件进场，周六支架进场。
材 料 进 场 检 验	浙江康都：组件包装完好，无明显划痕；部分支架有毛刺、锌瘤、锌渣现象。
隐 蔽 验 收 情 况	宁波华顺：接地安装，验收合格。
发 文 情 况	通知单 2 次
安 全 情 况	整个施工现场未发生安全事故，安全防范在可控范围内。



下周工作要点	中建国信： 下周计划完成 3 个村支架组件安装，增加 5 人施工班组，安装接地装置，并进行检测绝缘电阻。工器具报审。前期资料星期一报审。 宁波华顺： 下周计划完成完成 2、3 个村支架组件以及接地安装。并进行接地电阻检测。工器具完成报审。 浙江康都： 工程开始施工，根据工程进度，增加施工班组。 浙江锐博： 下周一支架到场，组件下周一或周二到场，双狮村没三相线，需要业主出面协调，业主已现场解决。下周预计施工人员 20 人进场。计划 6 个村同时施工。 正衡监理 按时进行现场巡查，严格对照规范要求进行检查验收 1、严格把关组件质量，安装组件前，对组件前后做清洁处理，变形的，开裂的组件不能安装，背板划伤严重的不能使用。 2、配合完成四个标段工程预付款报审事宜。 3、要求施工工人正确佩戴安全帽和安全带，人员密集区域要求加装警戒带。全员必须佩戴标识上岗。 4、联系四个标段，出具有资质的设计单位设计的施工图纸。 5、督促浙江康都、中建国信、浙江锐博完成前期资料报审、开工资料报审及施工材料报审。
备注	

编制人：薛庚 审核人：李小忘 编制时间：2019 年 10 月 27 日

